

Príloha 11A: vyhodnotenie plnenia schváleného Implementačného plánu za ŽoNFP

2Q 2026

termín predloženia ŽoNFP	územie	opatrenie/specifický cieľ	výzva	názov projektu	žiadateľ	indikatívny rozpočet (EÚ zdroj) v €	stav pripravenosti	stav schválenia PZ	poznámka	výška finančných prostriedkov reálne predložených žiadostí o NFP (EÚ zdroje) v €	Kód žiadosti o NFP	dôvody nepredloženia ŽoNFP
2Q 2026	RP PSK	2.4.1	PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR	Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy a ochranu pred povodňami v obci Prosačov	Obec Prosačov	127 500,00	štádiu zámeru projektu	PZ IÚI schválený	Zmena názvu_pôvodný názov:Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy a ochranu pred povodňami v obci Prosačov_nový názov: Vodozádržné opatrenia v obci Prosačov	106 668,70	NFP401202I222	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 20 831,30 EUR (EFRR)
2Q 2026	RP PSK	2.4.1	PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR	Vodozádržné opatrenia v meste Vranov nad Topľou	Mesto Vranov nad Topľou	564 568,28	štádiu zámeru projektu	PZ IÚI schválený		0,00	NFP401202I278	ŽoNFP predložená v 1Q_26 v sume 508 270,68 EUR (EFRR)
2Q 2026	RP PSK	2.5.3	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Základná environmentálna infraštruktúra v okrese Snina / verejná kanalizácia (Zbojská Dolina = Obec Zboj, Obec Uličské Krivé, Obec Nová Sedlica)	Prešovský samosprávny kraj	5 790 018,00	štádiu zámeru projektu	PZ IÚI schválený	Zmena názvu na "Vodovod, Kanalizácia a ČOV v obci Zboj", ŽoNFP_nepredložená; Harmonogram predkladania ŽoNFP_09/2026.	0,00		Plánovaný posun predkladania ŽoNFP, PPP výzvy
2Q 2026	RP PSK	2.5.5	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Základná environmentálna infraštruktúra v okrese Snina / verejný vodovod (Zbojská Dolina = Obec Zboj, Obec Uličské Krivé, Obec Nová Sedlica)	Prešovský samosprávny kraj	5 195 423,00	štádiu zámeru projektu	PZ IÚI schválený	Zmena názvu na "Vodovod, Kanalizácia a ČOV v obci Zboj", ŽoNFP_nepredložená; Harmonogram predkladania ŽoNFP_09/2026	0,00		
2Q 2026	RP PSK	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Zásobník PZ IÚI	Zásobník PZ IÚI	1 826 355,93			ŽoNFP_nepredložená; Harmonogram predkladania ŽoNFP_12/2026	0,00		Posun schvaľovania PZ IÚI do 1Q 2026, lehota predkladania 6 mesiacov od schválenia PZ IÚI
	RP PSK	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Obnova stokovej siete v meste Spišské Podhradie	Mesto Spišské Podhradie	0,00	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	Čiastkový PZ IÚI v rámci opatrenia 2.5.7_riadok 8	340 445,20	NFP401202I589	
2Q 2026	RP PSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Zásobník PZ IÚI	Zásobník PZ IÚI	400 000,00			ŽoNFP_nepredložená; Harmonogram predkladania ŽoNFP_12/2026	0,00		Posun schvaľovania PZ IÚI do 1Q 2026, lehota predkladania 6 mesiacov od schválenia PZ IÚI
2Q 2026	RP PSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Triedený zber komunálnych odpadov v meste Stropkov	Mesto Stropkov	499 776,20	štádiu zámeru projektu		PZ IÚI_vyradený	0,00		
2Q 2026	RP PSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Zásobník PZ IÚI	Zásobník PZ IÚI	203 495,12	štádiu zámeru projektu		PZ IÚI preschválené na čiastkové PZ IÚI_riadok 13-14	0,00		ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 5137 320,83 EUR (EFRR)
	RP PSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Modernizácia systému triedeného zberu v meste Stropkov	Služba, mestský podnik Stropkov	0,00	štádiu zámeru projektu	PZ IÚI schválený	Čiastkový PZ IÚI v rámci opatrenia 2.6.2_riadok 12	184 728,72	NFP401202F759	
	RP PSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Zberný dvor Rakúsy I. etapa	Obec Rakúsy	0,00	štádiu zámeru projektu	PZ IÚI schválený	Čiastkový PZ IÚI v rámci opatrenia 2.6.2_riadok 12	156 087,23	NFP401202I675	
2Q 2026	RP PSK	2.6.3	PSK-MZP-028-2024-ITI-EFRR	Podpora prípravy odpadov na opätovné použitie a recykláciu stavebného odpadu v rámci správy a údržby a obnovy ciest / „Recyklačné centrum“	Prešovský samosprávny kraj	3 294 328,00	štádiu zámeru projektu	PZ IÚI schválený	ŽoNFP_nepredložená; Harmonogram predkladania ŽoNFP_12/2026	0,00		
2Q 2026	RP PSK	2.7.4	PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR	IV.etapa revitalizácie Námestia SNP v Stropkove	Mesto Stropkov	2 100 905,06	štádiu zámeru projektu	PZ IÚI schválený	ŽoNFP_nepredložená; Harmonogram predkladania ŽoNFP_07/2026	0,00		
2Q 2026	RP PSK	2.7.4	PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR	Oddychová zóna Záhrada Panny Márie	Obec Dlhé Klčovo	187 000,00	štádiu zámeru projektu	PZ IÚI schválený	Zmena názvu_pôvodný názov:Oddychová zóna Záhrada Panny Márie_nový názov:ODDYCHOVÁ ZÓNA DLHÉ KLČOVO	185 144,64	NFP401202I769	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 1 855,36 EUR (EFRR)
2Q 2026	RP PSK	2.7.4	PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR	Vysporiadanie pozemkov rybníka a vytvorenie oázy na oddych	Obec Nižný Hrušov	280 500,00	štádiu zámeru projektu		PZ IÚI_vyradený	0,00		
2Q 2026	RP PSK	2.7.4	PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR	Revitalizácia parku v obci Ulič	Obec Ulič	374 000,00	štádiu zámeru projektu	PZ IÚI schválený		268 123,68	NFP401202I498	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 105 876,32 EUR (EFRR)
2Q 2026	RP PSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	1. Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy, prestupných uzlov a záchytných parkovísk v SPR Šariš pozdĺž prepravnej osi Kysak – Prešov – Sabinov – Lipany; 2. Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy, prestupných uzlov a záchytných parkovísk v SPR Šariš pozdĺž prepravnej osi Prešov – Bardejov; 3. Modernizácia a výstavba prestupných uzlov (zastávok so zmiešanou obsluhou spojnými mestskej a regionálnej verejnej osobnej dopravy) na území mesta Prešov a obce Ľubotice	Prešovský samosprávny kraj	13 000 000,00	štádiu zámeru projektu		PZ IÚI preschválené na čiastkové PZ IÚI_riadok 18 -20	0,00		ŽoNFP predložená v nižšej sume o 8 607 312,04EUR (EFRR)
	RP PSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	AUTOBUSOVÁ STANICA, SNINA	Mesto Snina		PD	PZ IÚI schválený	Čiastkový PZ IÚI v rámci opatrenia 2.8.1_riadok 20	1 831 262,00	NFP401203H523	
	RP PSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Modernizácia autobusových zastávok v obci Raslavice	Obec Raslavice		štúdia realizovateľnosti	PZ IÚI schválený	Čiastkový PZ IÚI v rámci opatrenia 2.8.1_riadok 20	195 223,73	NFP401203I780	
	RP PSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD v meste Bardejov 1. etapa	Mesto Bardejov		sP	PZ IÚI schválený	Čiastkový PZ IÚI v rámci opatrenia 2.8.1_riadok 20	2 366 202,23	NFP401203J009	
2Q 2026	RP PSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Multimodálny dopravný terminál Tatranská Štrba (P+R) – 1. kategórie – výstavba nového dopravného terminálu pri železničnej stanici (s parkovaním P+R) s prestupom na VLAK, TEŽ (zubačka) BUS a s podporou cyklo dopravy B+R (záchytné parkovisko pre Štrbské Pleso)	Obec Tatranská Štrba	4 918 685,92	štádiu zámeru projektu	PZ IÚI schválený	ŽoNFP_nepredložená; Harmonogram predkladania ŽoNFP_01/2027	0,00		
2Q 2026	RP PSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Multimodálny dopravný terminál Tatranská Kotlina (P+R) – 2. kategórie - výstavba nového dopravného terminálu (s parkovaním P+R) s prestupom na BUS a s podporou cyklo dopravy B+R a nástupný bod pre peších turistov (do Belianskych Tatier a Beliansku jaskyňu a záchytné parkovisko aj pre Bielu vodu)	Mesto Spišská Belá	2 725 538,99	štádiu zámeru projektu	PZ IÚI schválený	PZ IÚI_nyradený, nahradený novým PZ IÚI_Parkovací dom Spišská Belá, Harmonogram predkladania ŽoNFP_12/2026	0,00		
2Q 2026	RP PSK	RSO4.3	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, DOMOV NA POLCESTE, Medzilaborce	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen	850 000,00	štádiu zámeru projektu	PZ IÚI schválený		0,00	NFP401405H296	ŽoNFP predložená v 4Q_25 v sume 960 319,86 EUR (EFRR)
2Q 2026	RP PSK	RSO4.3	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	Výstavba útulku, Gréckokatolícka charita - Prešov	Gréckokatolícka charita Prešov	3 400 000,00	štádiu zámeru projektu	PZ IÚI schválený	ŽoNFP_nepredložená; Harmonogram predkladania ŽoNFP_09/2026	0,00		
2Q 2026	RP PSK	RSO4.3	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	Inovácia a rozšírenie sociálnych služieb Domu nádeje, Jarková 79 v Prešove o podkrovné, samostatné bývanie pre 10 klientov, ktorí úspešne absolvovali proces resocializácie	Gréckokatolícka charita Prešov	767 592,83	štádiu zámeru projektu		PZ IÚI_vyradený	0,00		
2Q 2026	RP PSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	1.etapa, úsek Snina	Prešovský samosprávny kraj	1 296 018,30	štádiu zámeru projektu	PZ IÚI schválený	Zmena názvu_pôvodný názov:1.etapa, úsek Snina_nový názov: Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail - 1. etapa, úsek Snina	2 013 028,86	NFP401501I712	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 747 010,56 EUR (EFRR)
2Q 2026	RP PSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	1.etapa, úsek Uličské Krivé, (2. časť)	Prešovský samosprávny kraj	1 043 477,85	štádiu zámeru projektu	PZ IÚI schválený	Zmena názvu_pôvodný názov:1.etapa, úsek Uličské Krivé, (2. časť)_nový názov: Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail - 1. etapa, úsek Uličské Krivé, 2. etapa / Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2. etapa, úsek Uličské Krivé	1 279 619,84	NFP401501I766	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 236 141,99 EUR (EFRR)
2Q 2026	RP PSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	3.etapa (Ulič - Brezovec - Kalná Roztoka) - časť Ulič - Brezovec	Prešovský samosprávny kraj	1 979 950,90	štádiu zámeru projektu		PZ IÚI_vyradený	0,00		
2Q 2026	RP PSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	2. etapa Runina-Ruský Potok, Ruský Potok - Uličské Krivé, Kalná Roztoka - Stakčínka Roztoka, Stakčín, časť Stakčín premostenie	Prešovský samosprávny kraj	486 957,35	štádiu zámeru projektu	PZ IÚI schválený	Zmena názvu_pôvodný názov:2. etapa Runina-Ruský Potok, Ruský Potok - Uličské Krivé, Kalná Roztoka - Stakčínka Roztoka, Stakčín, časť Stakčín premostenie_nový názov: Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2. etapa, úsek Stakčín	713 674,78	NFP401501I767	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 226 717,43 EUR (EFRR)
SPOLU						51 312 091,73				9 640 209,61		Rozdiel_51 312 091,73- 1 468 590,53 (predložené v predchádzajúcich Q) = 49 843 501,20 - 9 640 209,61 = - 40 203 291,59 EUR (EFRR)
2Q 2026	RP PSK	1.2.2	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	Vybudovanie inteligentného dopravného monitorovacieho systému pre integrovanú dopravu regiónu Vysokých Tatier	Prešovský samosprávny kraj	1361705,51	spracovaná architektonická alebo iná štúdia realizovateľnosti	PZ IÚI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q_2025	1 361 580,59	NFP401101I286	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 124,92 EUR (EFRR)
2Q 2026	RP PSK	RSO4.5 MPSVR	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	Od pasívneho k aktívnemu - výstavba objektu zariadenia podporovaného bývania	Domov sociálnych služieb v Legnave	0,00	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	Predložený nad rámec plánovania	1 797 828,33	NFP401405I559	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 1 797 828,33 EUR (EFRR)
2Q 2026	RP PSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	EuroVelo11 – Vybudovanie cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Sabinov III. Etapa (Lipany, II. etapa)	Prešovský samosprávny kraj	0,00	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	Predložený nad rámec plánovania resp. zmena v plánovaných PZ IÚI za 4Q_2026	636 308,10	NFP401203I621	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 636 308,10 EUR (EFRR)
2Q 2026	RP PSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	EuroVelo 11 - Vybudovanie cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Sabinov, II. etapa (Rožkovany)	Prešovský samosprávny kraj	0,00	zhotovená kompletná dokumentácia pre územné rozhodnutie	PZ IÚI schválený	Predložený nad rámec plánovania resp. zmena v plánovaných PZ IÚI za 4Q_2026	1 656 966,27	NFP401203I682	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 1 656 966,27 EUR (EFRR)
2Q 2026	RP PSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	EuroVelo 11 - Vybudovanie cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Sabinov, I. etapa Krásna Lúka	Prešovský samosprávny kraj	0,00	zhotovená kompletná dokumentácia pre územné rozhodnutie	PZ IÚI schválený	Predložený nad rámec plánovania resp. zmena v plánovaných PZ IÚI za 4Q_2026	2 215 536,52	NFP401203I618	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 2 215 536,52 EUR (EFRR)
2Q 2026	RP PSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OČÚ, KULTÚRNEHO DOMU A POŽIARNEJ ZBRONICE V OBCI VISLANKA	Obec Vislanka	246 996,54	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q_2025	-46,76	NFP401201I764	ŽoNFP opätovne predložená_započítaný rozdiel z 4Q_2025
2Q 2026	RP PSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OČÚ, KULTÚRNEHO DOMU A POŽIARNEJ ZBRONICE V OBCI VISLANKA	Obec Vislanka	45 196,50	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q_2025	0,00	NFP401201I764	ŽoNFP opätovne predložená_započítaný rozdiel z 4Q_2025
2Q 2026	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia miestnych komunikácií a výstavba nových miestnych komunikácií - ul. Jarková	Mesto Sabinov	452 791,43	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_3Q_2025	-319,38	NFP401301I770	ŽoNFP opätovne predložená_započítaný rozdiel z 3Q_2025
2Q 2026	RP PSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	Plavnica - Orlov (severný úsek EuroVelo 11) - v katastrálnych územiach obcí: Chmeľnica, Plavnica	Prešovský samosprávny kraj	3 275 378,58	štádiu zámeru projektu	PZ IÚI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q_2026	2 221 118,66	NFP401203I681	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 1 054 259,92 EUR (EFRR)

2Q 2026	RP PSK	1.4.1	PSK-MIRRI-016-2024-IUI-EFRR	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry pre technické odbory v stredoškolskom kampuse v Starej Lubovni	Prešovský samosprávny kraj	4 600 779,29	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ IÚI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q_2025	5 650 599,48	NFP401101I284	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 1 049 820,19 EUR (EFRR)
2Q 2026	RP PSK	2.6.3	PSK-MZP-028-2024-ITI-EFRR	Rozšírenie kapacít recyklácie stavebných odpadov spoločnosti SBK, s.r.o. v regióne Prešovského kraja	SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou	0,00	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ IÚI schválený	Predložený nad rámec plánovania	890 919,00	NFP401202I226	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 890 919,00 EUR (EFRR)
2Q 2026	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Inovačné centrum cestovného ruchu - ICCR	Mesto Veľký Šariš	0,00	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	Predložený nad rámec plánovania	1 039 341,59	NFP401501I328	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 1 039 341,59 EUR (EFRR)
2Q 2026	RP PSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti budúcej budovy kultúrneho domu	Obec Matiaška	0,00	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	Predložený nad rámec plánovania	0,00	NFP401201I969	ŽoNFP opätovne predložená_započítaný rozdiel z 4Q_2025
2Q 2026	RP PSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti budúcej budovy kultúrneho domu	Obec Matiaška	0,00	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	Predložený nad rámec plánovania	0,00	NFP401201I969	ŽoNFP opätovne predložená_započítaný rozdiel z 4Q_2025
2Q 2026	RP PSK	RSO4.3	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra Svinia	Obec Svinia	0,00	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	Predložený nad rámec plánovania	81 812,96	NFP401405I996	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 81 812,96 EUR (EFRR)
2Q 2026	RP PSK	RSO4.5 MPSVR	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	Sociálno-zdravotné zariadenie	Platinum residences, o.z.	2 317 667,73	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_2Q_2026	882,30	NFP401405I988	ŽoNFP opätovne predložená_započítaný rozdiel z 4Q_2025
2Q 2026	RP PSK	RSO4.5 MPSVR	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	Zariadenie pre seniorov	POĎĎE S NAMI ROZVÍJAĎ JASENOV, o.z.	2 317 667,73	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_2Q_2026	0,00	NFP401405I948	ŽoNFP opätovne predložená_započítaný rozdiel z 4Q_2025
Spolu						14 618 183,31				17 552 527,66	Rozdiel_+ 2 934 344,35 EUR (EFRR)	
										27 192 737,27	SPOLU	
Percento plnenia implementačného plánu spolu v %			53		Dôvod nenaplnenia implementačného plánu ŽoNFP na 90% a viac (v prípade, ak dôjde k nenaplneniu IP z iného dôvodu, ako ten, ktorý sa uvádza v stĺpci L, tzn. nepredloženie ŽoNFP)							
Dôvod nenaplnenia implementačného plánu ŽoNFP na 90% a viac (v prípade, ak dôjde k nenaplneniu IP z iného dôvodu, ako ten, ktorý sa uvádza v stĺpci L, tzn. nepredloženie ŽoNFP)					Rozdiel medzi plánovaným a skutočným stavom predkladania ŽoNFP vo výške -24 119 354,46 EUR (EFRR) je spôsobený posunom termínov predkladania ŽoNFP v rámci opatrenia 2.8.1. K posunu došlo v nadväznosti na prebiehajúce rokovania so Železnicami Slovenskej republiky v súvislosti s prípravou projektov VOD, čo si vyžiadalo úpravu harmonogramu predkladania jednotlivých žiadostí. Kumulatívna úroveň predložených ŽoNFP k 2. štvrťroku 2026 predstavuje 76,74 % z celkovej alokácie.							
Percento plnenia miľníka ŽoNFP			76,74%	alokácia pridelená danej RP/KR UMR		293 115 984			Objem finančných zdrojov v podaných ŽoNFP		224 926 602	