

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:202411275

Stavba:PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU - PRÍSTREŠOK MODUL - VARIANT A

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Poznámka:

KS:

Dátum:

9. 11. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			0,00
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	202411275		
Stavba:	PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU - PRÍSTREŠOK MODUL - VARIANT A		
Miesto:		Dátum:	9. 11. 2024
Objednávateľ:	SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov	Projektant:	ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Martin Kofira - KM

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
PRÍSTREŠOK MODUL - VARIANT A		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A
CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU - PRÍSTREŠOK MODUL - VARIANT A

Objekt:

PRÍSTREŠOK MODUL - VARIANT A

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 9. 11. 2024

Objednávateľ:

SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU - PRÍSTREŠOK MODUL - VARIANT A

Objekt: PRÍSTREŠOK MODUL - VARIANT A

Miesto:		Dátum:	9. 11. 2024
Objednávateľ:	SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov	Projektant:	ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Martin Kofira - KM
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Nátery	0,00

ROZPOČET

Stavba: PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU - PRÍSTREŠOK MODUL - VARIANT A

Objekt: PRÍSTREŠOK MODUL - VARIANT A

Miesto: Dátum: 9. 11. 2024

Objednávateľ: SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov Projektant: ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemné práce

0,00

1	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	1,536		0,00
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,950		0,00
3	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,285		0,00
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,950		0,00
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	25,650		0,00
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,950		0,00
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,950		0,00
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,587		0,00

D 2 Zakladanie

0,00

9	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	10,240		0,00
10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,100		0,00
11	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,650		0,00

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

12	K	331270521.S	Murivo pilierov a stlpov z betónových debniacich tvárnic rozmerov 300x300 mm s betónovou výplňou C 16/20	m3	0,090		0,00
13	K	331361821.S	Výstuž stlpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,018		0,00

D 5 Komunikácie

0,00

14	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	10,240		0,00
----	---	-------------	--	----	--------	--	------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

15	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	0,324		0,00
----	---	-------------	---	----	-------	--	------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

16	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	39,680		0,00
17	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	39,680		0,00
18	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	39,680		0,00
19	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	10,240		0,00
20	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	39,680		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	39,680		0,00
22	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	10,240		0,00
D		99	Presun hmôt HSV				0,00
23	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu alebo drevenou výšky do 6 m	t	7,357		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny				0,00
24	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarovým spojom	m2	12,640		0,00
25	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	0,506		0,00
26	M	245920000900.S	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	0,101		0,00
27	M	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	8,805		0,00
28	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	14,536		0,00
29	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	10,800		0,00
30	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	12,420		0,00
31	K	712990333.S	Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L priťažením konštrukciou pre zelené strechy	m	9,600		0,00
32	M	553430005651.S	Lišta kačirková dierovaná hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 100x120x2500 mm	m	9,792		0,00
33	K	712990351.S	Zelená vegetačná strecha plochá extenzívna, plošná hmotnosť do 65 kg/m2, sklon do 5°	m2	5,760		0,00
P		Poznámka k položke: EXTENZÍVNA VEGETAČNÁ VRSTVA (ROZCHODNÍKOVÉ ODREZKY, ROZCHODNÍKOVÉ KOBERCE, VEGETAČNÉ ROHOŽE, SUCHÝ VÝSEV ALEBO VÝSADBA).....20-40 mm EXTENZÍVNY STREŠNÝ SUBSTRÁT (ŽIVNÁ PÔDA PRE ROZCHODNÍKY)..... 40 mm FILTRAČNÁ VRSTVA (NETKANÁ SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA, PREPÚŠŤA VODU A ZADRŽUJE SUBSTRÁT) HYDROAKUMULAČNÁ A DRENÁŽNÁ VRSTVA (NOPOVÁ FÓLIA S PERFORÁCIOU NA HORNOM POVRCHU, ZBIERA A ODVÁDZA VODU ZO STRECHY).....20 mm					
34	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,416		0,00
D		762	Konštrukcie tesárske				0,00
35	K	762341031.S	Montáž debnenia atikových hrán a okapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	2,816		0,00
36	M	605460002600.R	Dosky drevené hobľované	m3	0,092		0,00
37	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,092		0,00
38	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranečného prierezovej plochy do 120 cm2	m	55,600		0,00
39	M	605470000100.R	Hranoly drevené hobľované	m3	0,371		0,00
40	K	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranečného prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	12,800		0,00
41	M	605470000100.R	Hranoly drevené hobľované	m3	0,180		0,00
42	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,551		0,00
43	K	762810027.R	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 30 mm	m2	10,240		0,00
44	K	762812370.S	Montáž záklopu vrchného doskového	m2	10,240		0,00
45	M	605460002600.R	Dosky drevené hobľované	m3	0,338		0,00
46	K	762822120.S	Montáž stropníc z hranečného a polohranečného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	18,000		0,00
47	M	605470000100.R	Hranoly drevené hobľované	m3	0,253		0,00
48	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,867		0,00
49	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,832		0,00
D		763	Konštrukcie - drevostavby				0,00
50	K	763750100.S	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla a pod.	m2	9,000		0,00
51	M	611980004100.R	Drevená podlahová doska exteriérová, hrúbka 30 mm vč. povrchovej úpravy	m2	9,450		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
P			Poznámka k položke: -TERASOVÁ DREVENÁ DOSKOVÁ PODLAHA HR. 30 mm S OCHRANNÝM NÁTEROM A S MEDZERAMI NA ODVOD DAŽĎOVEJ VODY A NEČISTÔT					
52	M	611980004800.S	Drevený hranol podkladový pre drevené podlahy, hrúbka 50 mm vč. povrchovej úpravy	m	25,200		0,00	
53	M	283810001300.R	Terč rektifikačný výšky 65-100 mm	ks	56,000		0,00	
54	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,497		0,00	
D 764			Konštrukcie klampiarske					0,00
55	K	764430520.R	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. do 450 mm	m	12,800		0,00	
56	K	764441410.R	Bočný chrlič z poplastovaného plechu, jednoduchý s D do 50 mm dĺžky do 500 mm	ks	2,000		0,00	
57	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,039		0,00	
D 766			Konštrukcie stolárske					0,00
58	K	766411121.R	Montáž laťového obloženia stien, stĺpov a pilierov	m2	8,550		0,00	
59	M	611920001500.R	Drevený laťový obklad hobľovaný vč. povrchovej úpravy	m2	8,892		0,00	
60	K	766417111.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt vč. dodávky a povrchovej úpravy	m2	8,550		0,00	
61	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,088		0,00	
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové					0,00
62	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	676,600		0,00	
63	M	133880001110.S	Oceľový nosník HEA 120, z valcovanej ocele S235JR	m	37,400		0,00	
64	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,778		0,00	
D 783			Nátery					0,00
65	K	783225400.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	23,018		0,00	
66	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	23,018		0,00	
67	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	27,812		0,00	
68	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	27,812		0,00	
69	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	64,466		0,00	