

D o d a t o k č. 1

k zmluve o dielo č. 6/2017/ARR pre stavbu:
„Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova č. 939/16“

Číslo z registra zmlúv Ú PSK : 781/2017/OOD

V zmysle ustanovenia § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka

I.
Základné údaje

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Prešovský samosprávny kraj**
Sídlo: **Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov**
Štatutárny orgán: **PaedDr. Milan Majerský, PhD.**
IČO: **37 870 475**
DIČ: **2021626332**
Číslo účtu: **SK54 8180 0000 0070 0051 9082**
Banka: **Štátna pokladnica**
Web: www.po-kraj.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **TIMOTI s.r.o.**
Sídlo: **J. Hollého 1, 071 01 Michalovce**
Zastúpený: **Alexander Černega – konateľ**
IČO: **36 186 031**
DIČ: **2020039494**
IČ DPH: **SK2020039494**
Zapísaný v obchodnom registri: **Okr. súdu Košice I, Oddiel:Sro, vl. Č. 10515/V**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
číslo účtu: **SK71 1100 0000 0026 2874 6077**
Splnomocnenec pre vecné rokovania: **Alexander Černega – konateľ**
Tel.: **056/64 24 278**
e-mail: timoti.mi@stonline.sk

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvorili Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.6/2017/ARR uzatvorenej dňa 26.09.2017, číslo z registra zmlúv Ú PSK: 781/2017/OOD (ďalej len zmluva) v súlade s Čl. 10 bod 10.1 a Čl. 14 bod 14.2 zmluvy, na predmet zmluvy :

„Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova č. 939/16“

Ktorým sa mení článok 4. Termín plnenia bod 4.3:

Pôvodné znenie :

Článok 4. Termín plnenia, bod 4.3 :

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v tomto termíne: **do 6 mesiacov od protokolárne odovzdaného staveniska**

Na základe článku 4. Termín plnenia

bod 4.4 - Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k zmeškaniu v dôsledku :

c) okolnosti, za ktoré nie je možné robiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť, napr. neočakávané prírodné a iné javy, ktorých stupeň je vyšší, ako je obvyklý v danom ročnom období a v danom mieste

sa mení na :

Nové znenie :

Článok 4. Termín plnenia, bod 4.3 :

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v tomto termíne: **do 9 mesiacov od protokolárne odovzdaného staveniska.**

Dôvodom uvedenej zmeny sú naviac práce, ktoré boli na PSK oznámené zhotoviteľom diela koncom mája 2018, kedy bola na PSK doručená dôvodová správa k realizácii diela - Zmluva o dielo č. 6/2017/ARR a stanovisko stavebného dozora k naviac prácam (v prílohe). Na základe týchto skutočností budú tieto naviac práce predmetom schválenia zastupiteľstva PSK koncom augusta 2018. Z toho dôvodu PSK s dodávateľom stavby uzatvoria dodatok k zmluve o dielo týkajúci sa termínu plnenia. Jedná sa o nepredvídateľné a neodvratiteľné udalosti mimoriadnej povahy, ktoré majú bezprostredný vplyv na predmet plnenia a ktoré vznikli až po uzatvorení zmluvy.

- Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo č.6/2017/ARR nedotknuté týmto Dodatkom č.1 ostávajú nezmenené.
- Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.6/2017/ARR nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Je vyhotovený v piatich exemplároch, tri vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa
- Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tohto dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 6/2017/ARR sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, porozumeli jeho obsahu, prehlasujú, že tento dodatok bol vyhotovený na základe pravdivých údajov, nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom.

V Prešove, dňa: 18.07.2018

V Michalovciach, dňa: 08.06.2018

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....V.r.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

.....V.r.....
Alexander Černega
konateľ

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 19.07.2018
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 20.07.2018