

## Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 129/2018-CS evidovanej pod č. 824/2019/OM zo dňa 19.06.2019 v znení jej neskorších dodatkov (*d'alej ako „zmluva“*), uzavretej v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (*d'alej ako „ZVO“*), v spojení s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(*d'alej len „Dodatok č. 3“*)

**Názov diela: „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji, časť 2: II/545 Kapušany a II/545 Kapušany - Raslavice“**

### Článok 1

#### Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ

|                               |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov:                        | <b>Prešovský samosprávny kraj (<i>d'alej len PSK</i>)</b>                                                                                                               |
| Sídlo:                        | Námestie mieru 2, 080 01 Prešov                                                                                                                                         |
| Zastúpený:                    | PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predseda PSK                                                                                                                           |
| IČO:                          | 37870475                                                                                                                                                                |
| DIČ:                          | 2021626332                                                                                                                                                              |
| Štatutárny zástupca:          | PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK                                                                                                                             |
| Osoba oprávnená na rokovanie: | Ing. Marcel Horváth – riaditeľ Správy a údržby ciest PSK, na základe plnej moci zo dňa 26.06.2019                                                                       |
| Bankové spojenie:             | Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava                                                                                                                    |
| IBAN:                         | SK92 8180 0000 0070 0037 5517                                                                                                                                           |
| Telefón:                      | 051/7081111                                                                                                                                                             |
| Fax:                          | 051/7081100                                                                                                                                                             |
| E-mail:                       | <a href="mailto:predseda@vucpo.sk">predseda@vucpo.sk</a>                                                                                                                |
| Právna forma:                 | samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov |

(*d'alej len „Objednávateľ“*)

#### 2. Zhotoviteľ

|                               |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:                | <b>COLAS Slovakia, a. s.</b>                                                                                                                      |
| Sídlo:                        | <b>Priemyselná 6, 042 45 Košice</b>                                                                                                               |
| IČO:                          | 31 651 402                                                                                                                                        |
| DIČ:                          | 2020492111                                                                                                                                        |
| IČ DPH:                       | SK2020492111                                                                                                                                      |
| Štatutárny zástupca:          | Cyril Claude Bernard Pinault – predseda predstavenstva<br>Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva<br>Ing. Milan Balážik, MBA – člen predstavenstva |
| Osoby oprávnené na rokovanie: | Ing. Juraj Serva, poverený riaditeľ Divízie Východ                                                                                                |
| Bankové spojenie:             | VÚB, a.s.                                                                                                                                         |
| IBAN:                         | SK69 0200 0000 0000 0110 7512                                                                                                                     |
| SWIFT:                        | SUBASKBX                                                                                                                                          |

Telefón: 00421-904-703-584  
E-mail: [marian.popovec@colas-sk.sk](mailto:marian.popovec@colas-sk.sk)  
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sa, Vložka číslo: 240/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

**V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č. 3 s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:**

## **Článok 2**

### **Úvodné ustanovenia**

1. V priebehu realizácie diela sa objavili nepredvídateľné prekážky geologického pôvodu v cestnom telese, ktoré zhotoviteľ v čase uzatvorenia zmluvy nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať a dať sa odstrániť iba v súvislosti so zmenou množstiev nevyhnutných položiek v pôvodnom zmluvnom rozpočte alebo vytvorením nových položiek s použitím postupu ocenenia, ktorý predpokladá bod 5.6 zmluvy. Táto skutočnosť má dopad na zmluvnú cenu diela, ktorá sa zvýši o 5,7 %. Tieto prekážky znemožňujú zhotoviteľovi zhotoviť dielo vzájomne dohodnutým spôsobom v zmysle projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a podľa zmluvy. Ide o nasledovné prekážky:
  - i. Po zahájení sanačných stavebných prác na stavebnom objekte SO 01 Rekonštrukcia cesty – časť 1 a časť 3, odstránením asfaltovej časti konštrukcie - frézovaním projektom predpísanej hrúbky došlo k zisteniu, že technické riešenie vystuženia asfaltovej vrstvy konštrukcie vozovky, pomocou oceľových dvojzákrutových mreží, nie je možné realizovať v zmysle projektovej dokumentácie, z dôvodu nesúdržnosti a nedostatočnej pevnosti podkladu určeného k ukotveniu danej výstužnej vložky (oceľovej dvojzákrutovej mreže). Pre zabezpečenie vhodných parametrov podkladu slúžiaceho k ukotveniu spomínaného prvku, bolo nutné pristúpiť k zrealizovaniu dodatočne doplnenej vrstvy asfaltového betónu o hrúbke 50 mm.
  - ii. Počas realizácie stavebných prác na stavebnom objekte „SO 06 – Bodová závrata pri obci Fulianka“, bolo zistené v cestnom telese neúnosné podložie, ktoré potvrdila rázová zaťažovacia skúška. Z tohto dôvodu bolo nutné zrealizovať úpravu podložia pre zabezpečenie požadovaných parametrov podložia, v súlade s požiadavkami projektovej dokumentácie.
2. Zhotoviteľ si splnil voči Objednávateľovi svoju oznamovaciu povinnosť o skutočnostiach, ktoré môžu mať, resp. majú vplyv na cenu a kvalitu diela ako takého, v lehote predpokladanej v zmluve a navrhol mu vhodné technické riešenie s primeranou hodnotou zmeny ceny diela.
3. Autorský dozor stavby všetky tieto zmeny preštudoval a odporučil zrealizovať.
4. Ide o objektívne zmeny predpokladané ust. § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, s poukazom na článok 17 Osobitné ustanovenia bod 17.3 zmluvy. Zmluvné strany potvrdzujú, že ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie úplnej užívania schopnosti diela, neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy a bez týchto prác by nebolo možné technologicky

zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a s prislúchajúcou zodpovednosťou Zhotoviteľa za jednotlivito vykonávané práce, s poukazom na článok 13 zmluvy.

5. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak hlavný účel diela – zrealizovať modernizáciu existujúcej cesty II/545 v úseku Kapušany - Raslavice, v súlade s príslušnými technickými predpismi.
6. Zmeny, ktoré sú predmetom Dodatku č. 3, sú zmenami, ktorých hodnota nepresiahne finančný limit určený pre uplatňovaný postup podľa ZVO a nedôjde k navýšeniu absolútnej hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty určenej v pôvodnej zmluve. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnej zmeny, v zmysle dôvodu predpokladaného v bode 1, určili absolútnu hodnotu ako súčet všetkých odpočtov a prípočtov, vyčíslených pre tento Dodatok č. 3.
7. Vzhľadom k tomu, že sa zmenil rozsah diela, oproti pôvodnej zmluve, je potrebné pristúpiť s poukazom na článok 5 bod 5.5.1 aj ku úprave ceny diela. Zhotoviteľ týmto pri tvorbe jednotkových cien novovzniknutých položiek prehlasuje, že uplatnil postup predpokladaný v bode 5.6 zmluvy.
8. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu plnenia.

### **Článok 3** **Predmet Dodatku č. 3**

1. Znenie ustanovenia **Článku 5 Cena za dielo** bod 5.1 zmluvy sa mení nasledovne:

**„Cena za dielo je stanovená na 4 868 422,00 eur s DPH (slovom: štyrimiliónyosemstošesťdesiatosemtisícštyristodvadsaťdva eur s DPH).**

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle zmluvy                      | 3 838 249,63 € |
| Ekonomický pohľad zmeny ceny zmluvy bez DPH                     |                |
| v zmysle Dodatku č. 3 k zmluve                                  | +218 768,70 €  |
| Celková cena diela bez DPH v zmysle zmluvy v znení Dodatku č. 3 | 4 057 018,33 € |
| DPH 20 %                                                        | 811 403,67 €   |

**Celková cena diela s DPH v zmysle zmluvy v znení Dodatku č. 3 4 868 422,00 €“**

### **Článok 4** **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa – [www.vucpo.sk](http://www.vucpo.sk).
2. Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 3, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

5. Súčasťou Dodatku č. 3 je:  
Príloha č. 3 – **Rozpočet diela v znení Dodatku č. 3**, ktorý v plnom rozsahu nahrádza Prílohu č. 3 zmluvy Rozpočet diela
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 3 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 3 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 19.05.2020

V Košiciach, 19.05.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

\_\_\_\_\_.v.r.\_\_\_\_\_  
**PaedDr. Milan Majerský, PhD.**  
predseda Prešovského samosprávneho kraja

\_\_\_\_\_.v.r.\_\_\_\_\_  
**Cyril Pinault**  
predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_.v.r.\_\_\_\_\_  
**Ing. Milan Balážik, MBA**  
člen predstavenstva

Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňa: 19.05.2020

Dodatok č. 3 bol zverejnený dňa: 20.05.2020

Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňa: 21.05.2020