

Pripomienky k PZ IÚI - PSK, RP 29.9.2025

	PZ IÚI Autobusová stanica Snina
1.	Chýba merateľný ukazovateľ PSKPRCO60 v prípade aktivity Zabezpečenie tarifných a informačných systémov (výstup aj výsledok) - žiadame doplniť.
2.	Odporúčame zmeniť začiatok a koniec obdobia realizácie hlavných aktivít a podporných aktivít, ak sa nezačali ešte aktivity realizovať, nakoľko v PZ IUI je začiatok 26.3.2025. Predpokladáme, že hlavná aktivita 1 a hlavná aktivita 2 sa ešte nerealizujú. Zároveň uvedené potvrdzuje aj popis stavu v kapitole 5.4, nakoľko je pripravenosti popísaný len pre aktivitu týkajúcu sa prípravy projektovej dokumentácie.
3.	V kapitole 5.3 a kapitole 7 PZ IÚI sa uvádza, že predmetom financovania sú aj výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie. Vypracovanie projektovej dokumentácie by malo byť vykazované v PZ IÚI ako samostatná aktivita, ktorej je priradený merateľný ukazovateľ PSKPSOI02 - "Počet vytvorených dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením". Uvedené je potrebné doplniť za predpokladu, že výdavky na projektovú dokumentáciu budú refundované z projektu.
4.	V kapitole 5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI je pripravenosť popísaná len pre aktivitu týkajúcu sa prípravy projektovej dokumentácie. Odporúčame špecifikovať aj stav pripravenosti PZ IÚI týkajúci sa verejného obstarávania na stavebné práce.
5.	Odporúčame overiť oprávnenosť hlavných a doplnkových výdavkov v rámci skupiny 021 Stavby a Stavebné práce v zmysle prílohy k výzve PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR "PRÍKLADY oprávnených a neoprávnených výdavkov v rámci IUI/UMR ", link: https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=3304 (časť "Doplňujúce informácie a dokumenty").
6.	Odporúčame doplniť aj rizikovú analýzu a elimináciu rizík pri implementácii projektu.
7.	V prípade hlavnej aktivity Zabezpečenie tarifných a informačných systémov nie je definovaný merateľný ukazovateľ PSKPRCO60 (výstup a výsledok). Uvedené žiadame doplniť.
	PZ IÚI Horský dopravný integrovaný terminál Tatranská Lomnica
1.	Odporúčame preskúmať správnosť hodnoty merateľného ukazovateľa PSKPSOI02 uvádzanej v aktualizovanom PZ IUI - žiadateľ vykazuje hodnotu "1". V prípade, keď bolo/bude vypracovaných viacero stupňov projektovej dokumentácie, tak do hodnoty merateľného ukazovateľa, bez ohľadu na počet strán, sa musí započítať každý stupeň projektovej dokumentácie v týchto stupňoch: napr. ak sú súčasťou projektu tieto štyri stupne projektovej dokumentácie DSZ, DUR, DSP a DRS, uvádza sa hodnota 4. Pri definovaní jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie zároveň žiadame " postupovať podľa aktuálneho znenia zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon. Uvedené žiadame doplniť aj do časti 8 projektového zámeru.
2.	Merateľný ukazovateľ PSKPSOI02 - "Počet vytvorených dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením" je potrebné rozšíriť aj o kvalitatívne hodnotenie (merateľný ukazovateľ výsledku) - slovný popis podľa prílohy č. 4 výzvy.
3.	Chýba popis dosiahnutých výsledkov pri ukazovateli PSKPRCO60 - slovný popis v prípade aktivity Zabezpečenie tarifných a informačných systémov.

4.	V kapitole 5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI je pripravenosť popísaná len pre aktivitu týkajúcu sa prípravy projektovej dokumentácie. Odporúčame špecifikovať aj stav pripravenosti PZ IÚI týkajúci sa verejného obstarávania na stavebné práce.
5.	V kapitole 7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI navrhujeme v komentári špecifikovať jednotlivé doplnkové výdavky v rámci každej aktivity projektu. Odporúčame špecifikovať aj stav pripravenosti PZ IÚI týkajúci sa verejného obstarávania na stavebné práce.
6.	Odporúčame overiť oprávnenosť hlavných a doplnkových výdavkov na vybudovanie prístupových chodníkov a na osvetlenie v zmysle prílohy k výzve PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR "PRÍKLADY oprávnených a neoprávnených výdavkov v rámci IUI/UMR", link: https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=3304 (časť "Doplňujúce informácie a dokumenty")
7.	Odporúčame doplniť aj rizikovú analýzu a elimináciu rizík pri implementácii projektu.
8.	Navrhujeme doplniť do PZ IÚI informáciu o počte vytvorených parkovacích miest.
9.	Pri merateľnom ukazovateli "PSKPSOI19 - Počet vybudovanej a modernizovanej infraštruktúry na podporu verejnej osobnej dopravy" žiadame uviesť hodnotu "3", nakoľko predmetom projektu je (autobusová stanica, autobusová zastávka a parkovisko). Uvedené žiadame doplniť aj do časti 8 projektového zámeru.
10.	Prepojenie HDIT Tatranská Lomnica so Železničnou stanicou Tatranská Lomnica chodníkom v dĺžke cca 150 m žiadame uviesť ako doplnkový výdavok.

Súčinnosť s MD pripomienky k doplneným PZ - č. 2 zo dňa 26.8.2025	Snina	Vysoké Tatry
Kvalitatívny popis cieľovej hodnoty MU PSKPRCO60 a PSKPSO102	V tabuľke MU (časť 6) a v časti Iné informácie (časť 8)	V časti 8 (iné informácie), predtým v časti 5.3 popis projektu - potrebné zaistiť, aby bolo zrejmé, že kvalitatívny popis výsledku sa týka daného merateľného ukaovateľa
Cieľová hodnota MU PSKPSO19 počet infraštruktúry	1 (autobusová stanica, prístrešok pri výstupisku, záchytné parkovisko) Cieľová hodnota by mala byť 2, prístrešok je zrejme súčasťou autobusovej stanice	3 (autob. stanica, záchytné parkovisko, aut.zastávka pri záchytnom parkovisku)
Cieľová hodnota PSKPSO102 počet dokumentácií	1 bez popisu - overiť podľa stupňov projektovej dokumentácie	4 (avšak v texte je uvedené, že bude spracovaná v troch stupňoch) - potrebné zabezpečiť súlad
Hlavné aktivity	hlavnú aktivitu č. 2 označenú ako doplnkové aktivity hlavnej aktivity č. 2 dať preč, zabezpečiť. Tarif. Systémov opraviť označenie na hl. aktivitu č. 3 - doplnkové výdavky nemôžu byť označené ako samostatná hlavná aktivita. Navrhujeme v kapitole 7 Rozpočet PZ IÚI v rámci jednotlivých hlavných aktivít uvádzať doplnkové výdavky a ich sumy v Komentári	ok
podporné aktivity (harmonogram)	1 súhrnný k všetkým trom hlavným aktivitám - pre každú hlavnú aktivitu je treba samostatný harmonogram, rovnako uviesť harmonogram aj pre podporné aktivity	3 harmonogramy pre 3 hlavné aktivity - harmonogram aj pre podporné aktivity
hlavné výdavky vs. doplnkové výdavky	v doplnkových výdavkoch k HAP č. 2 kamerový systém je uvedené, že súčasťou je počítačové pracovisko pre videosystém pre diaľkový dohľad na dispečing - nemá byť súčasťou aktivity tarifné a informačné systémy? (potrebné si overiť, čo myslia slovom dispečing, či ide o riadiace pracovisko kamerového systému pre bezpečnosť, či riadenie dopravy - mali by to ozrejmiť aj v PZ). - súhlasíme s navrhovaným postupom V prínose pre územie majú spomenuté verejné osvetlenie bez špecifikácie, čo bude osvetlené a kamerový systém s napojením na dispečing mesta, pričom v popise projektu je uvedené, že kam. systém bude slúžiť pre účely bezpečnosti, preto je stanovený ako doplnková aktivita k HA č. 2 - navrhujeme overiť správnosť zaradenia jednotlivých aktivít Nie je špecifikované, či budú aj miesta pre TAXI, v zmysle výzvy sú to neoprávnené výdavky (otázka oprávnenosti a štandardov IDS východ) - súhlasíme s navrhovaným postupom	verejné toalety majú uvedené pri doplnkových aktivitách, pritom v tabuľke oprávnenosti výdavkov sú súčasťou hlavných výdavkov, čo úschovňa batožín? - výdavky na toalety aj na úschovňu bažožín považujeme za oprávnené - priame hlavné výdavky
rozpočet	stavebný dozor a rezerva, doplnkové aktivity v komentári pri HA č. 2 infraštruktúra VOD, avšak bez finančného vyčíslenia, prílohou PZ je špecifikovaný rozpočet. Je potrebné špecifikovať sumy? - navrhujeme špecifikovať uvedené sumy	stavebný dozor samostatne vyčíslený, doplnkové výdavky v komentári k HA bez špecifikácie súm (v prílohe PZ nie je špecifikovaný rozpočet, avšak v PZ je uvedené, že rozdelenie bude špecifikované po dopracovaní PD) - navrhujeme špecifikovať uvedené sumy
Na oprávnenú akciu/aktivitu s názvom „predinvestičná a projektová príprava“ sa vzťahujú rovnaké pravidlá financovania ako na príslušnú oprávnenú akciu/aktivitu, pre ktorú sa predinvestičná a projektová dokumentácia spracováva. V prípade, ak sa aktivita projektová a predprojektová príprava vzťahuje aj na implementáciu tarifných a informačných systémov, musí byť uplatnený pomer spolufinancovania príslušný na alikvotnú časť výdavkov na túto aktivitu v zmysle Výzvy - nebolo v pripomienkach k našim PZ, ale v projektoch KSK	predpokladáme, že PD bude spracovaná aj na HA Tarif. a inform. Systémy, nie je to vyčíslené v pomere spolufinancovania. Ako sa to dá prakticky urobiť v rozpočte PZ a ŽoNFP? V tabuľke rozpočtu sa nastavuje intenzita financovania pre hlavnú aktivitu, hlavnú aktivitu rozdelí predinvestičná a projektová príprava pre výstavbu infraštruktúry VOD a predinvestičná a projektová príprava pre elektronické a informačné systémy? Ak to žiadateľ nemal vo VO nacenené samostatne, ako vyčíslí alikvotnú časť výdavkov na túto aktivitu? (podľa pomeru výdavkov na tarif. a inf. systémy na celkovú časť výdavkov v rozpočte PD) a takýto pomer nastaviť v sume za vyhotovenie PD? - navrhujeme uplatniť pomerový prepočet. Zároveň odporúčame skontrolovať spolufinancovanie z vlastných zdrojov a zo ŠR v Celkovom rozpočte PZ IÚI	predpokladáme, že PD bude spracovaná aj na HA Tarif. a inform. Systémy, nie je to vyčíslené v pomere spolufinancovania. Ako sa to dá prakticky urobiť v rozpočte PZ a ŽoNFP? V tabuľke rozpočtu sa nastavuje intenzita financovania pre hlavnú aktivitu, hlavnú aktivitu rozdelí predinvestičná a projektová príprava pre výstavbu infraštruktúry VOD a predinvestičná a projektová príprava pre elektronické a informačné systémy? Ak to žiadateľ nemal vo VO nacenené samostatne, ako vyčíslí alikvotnú časť výdavkov na túto aktivitu? (podľa pomeru výdavkov na tarif. a inf. systémy na celkovú časť výdavkov v rozpočte PD) a takýto pomer nastaviť v sume za vyhotovenie PD? Ak nemá ešte ani PHZ na PD, ako to urobiť do rozpočtu - odhadom? - navrhujeme uplatniť pomerový prepočet. Zároveň odporúčame skontrolovať spolufinancovanie z vlastných zdrojov a zo ŠR v Celkovom rozpočte PZ IÚI