

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2018/GD/01/022 evidovanej pod č. 823/2019/OM zo dňa 19.06.2019 v znení jej neskoršieho dodatku (*d'alej ako „zmluva“*), uzavretej v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (*d'alej ako „ZVO“*), v spojení s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(*d'alej len „Dodatok č. 2“*)

Názov diela: „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji, časť 1: II/534 Poprad – Starý Smokovec, II. ETAPA“

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov:	Prešovský samosprávny kraj (d'alej len PSK)
Sídlo:	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Zastúpený:	PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predseda PSK
IČO:	37870475
DIČ:	2021626332
Štatutárny zástupca:	PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK
Osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Marcel Horváth – riaditeľ Správy a údržby ciest PSK, na základe plnej moci zo dňa 26.06.2019
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN:	SK02 8180 0000 0070 0037 5488
Telefón:	051/7081111
Fax:	051/7081100
E-mail:	predseda@vucpo.sk
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

(*d'alej len „Objednávateľ“*)

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	STRABAG s.r.o.
Sídlo:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO:	17 317 282
DIČ:	2020316298
IČ DPH:	SK2020316298
Štatutárny zástupca:	Ing. Jarmila Považanová, konateľka Ing. Branislav Lukáč, konateľ Viera Nádaská, konateľka
Osoby oprávnené na rokovanie:	Ing. Peter Šulek, technický vedúci oblasti VÝCHOD na základe plnej moci Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti VÝCHOD, na základe plnej moci Ing. Viktor Kanda, vedúci PJ, na základe plnej moci

Číslo z centrálneho registra zmlúv ÚPSK: Dodatok 217/2019

Stavbyvedúci:	Ing. František Smrek
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IBAN:	SK 54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT:	UNCRSKBX
Telefón:	+421 (0)911 059 603
E-mail:	viktor.kanda@strabag.com
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č. 2 k zmluve a s poukazom na § 18 ods. 1 písm. e) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok 2

Úvodné ustanovenia

1. S poukazom na ustanovenie Článku 6 bod 6.2.1 zmluvy vznikla v priebehu realizácie diela tzv. iná prekážka spočívajúca v aktivácii zimnej služby spojennej s vykonávaním chemických a inertných posypov v zmysle príslušných technických noriem na úsekoch, ktoré sú súčasťou realizácie diela, ktorá by mohla Zhotoviteľovi brániť v zhotovovaní diela a Objednávateľ Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu o nej informoval.
2. S poukazom na ustanovenie Článku 6 bod 6.2.2 zmluvy vznikla prekážka nezávislá od vôle Zhotoviteľa spočívajúca v mimoriadne nevhodných klimatických podmienkach pri zhotovovaní diela. Zmluvné strany sa zhodli na tom, že ide o prekážku, ktorú Zhotoviteľ nemohol odvrátiť ani prekonať.
3. Pokiaľ by Zhotoviteľ pokračoval v zhotovovaní prác, dostal by sa do rozporu s článkom 10 zmluvy, rovnako tak aj s viacerými technicko-kvalitatívnymi predpismi. Z tohto dôvodu Zhotoviteľ v súlade s Článkom 6 bod 6.3.2 zmluvy bez zbytočného odkladu písomne oznámil Objednávateľovi prerušenie prác v období od 01.12.2019 do 31.03.2020 a uplatnil si u neho nárok na predĺženie času na ukončenie diela.
4. Zhotoviteľ zároveň deklaroval, že lehota realizácie diela, t. j. 8 mesiacov, ostane v zmysle súťažných podkladov, zachovaná.
5. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemá charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemá vplyv na cenu diela ako takého.

Článok 3

Predmet Dodatku č. 2

1. Znenie ustanovenia **Článku 6 Čas plnenia** bod 6.1.2 zmluvy v znení Dodatku č. 1 sa nahrádza nasledovným znením:

„Ukončenie diela: Odovzdaním poslednej samostatnej stavby v lehote na dokončenie diela, t. j. maximálne 12 kalendárnych mesiacov od odovzdania staveniska, pričom lehota realizácie diela je 8 mesiacov.“

Počas tohto prerušenia prác Zhotoviteľ je povinný chrániť stavbu a stavenisko pred akýmkoľvek chátraním, stratou a poškodením.

Zhotoviteľ prehlasuje, že umožní správcovi Objednávateľa vykonávať zimnú službu na pozemných komunikáciách, ktoré sú zahrnuté do predmetu diela, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.“

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa – www.vucpo.sk.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 2, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 2 je:
Príloha č. 2 Aktualizovaný plán realizácie výstavby, ktorý nahrádza Prílohu č. 2 zmluvy Plán realizácie výstavby
5. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 2 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č.2 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove,

V Geči,

Za Objednávateľa: 17.12.2019

Za Zhotoviteľa: 17.12.2019

v.r.

v.r.

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja

Ing. Peter Šulek

na základe plnej moci

v.r.

Ing. Ján Lietava

na základe plnej moci

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 17.12.2019

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 18.12.2019