



Dodatok č. 3

K zmluve o dielo, číslo objednávateľa: 31-4500/20VS/2018, číslo zhotoviteľa: Z1/2019/014/14 zo dňa 28.02.2019 v znení jej neskorších dodatkov (*d'alej ako „ZoD“*) uzavretej v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (*d'alej ako „ZVO“*), v spojení s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 3“)

Názov diela: „Preložka cesty III/3146 (III/543010) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa“

Zmluvné strany

Objednávateľ **Prešovský samosprávny kraj**
Sídlo Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Zastúpený: PaedDr. Milan Majerský, PhD, predseda Prešovského samosprávneho kraja
IČO 37 870 475
DIČ 2021626332
Bankové spojenie
IBAN
Právna forma: právnická osoba zriadená Zákonom NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

Za objednávateľa koná

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (*d'alej aj ako „SÚC PSK“*)
Sídlo: Jesenná 14, 080 05 Prešov
IČO: 37 936 859
Štatutárny orgán: Ing. Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- **zmluvných** Ing. Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK
- **ekonomických** Ing. Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK
- **realizačných** Ing. Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK
Jozef Zajac, vedúci oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb SÚC PSK
- **technických** Jozef Zajac, vedúci oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb SÚC PSK
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení (*d'alej ako „objednávateľ“*)

a

Zhotoviteľ **Doprastav, a.s.**
Sídlo Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Štatutárny orgán Ing. Roman Guniš, člen predstavenstva
Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva reg.zn. 754/01/2019 zo dňa 02.01.2019
IČO 31 333 320
IČ DPH SK7120000206
DIČ 2020372497
Telefón 051/75 82 110
Fax 051/75 82 112
Bankové spojenie
IBAN
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- **zmluvných** Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov
- **ekonomických** Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov

**- realizačných
Právna forma**

Bc.Miroslav Žáčik, zástupca riaditeľa závodu Prešov
akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel Sa, vložka č. 581/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

**V dôsledku dôvodov popísaných v Preambule Dodatku č. 3 zmluvné strany pristúpili k jeho
uzatvoreniu v nasledovnom znení:**

Preambula

1. V priebehu realizácie diela boli zhotoviteľom preukázané nevyhovujúce geologické podmienky územia počas výstavby diela. Zhotoviteľ dostal pokyn na realizáciu potrebných opatrení na zmiernenie dopadu týchto nevyhovujúcich podmienok.
2. Na základe vzniku potreby realizácie dopĺňajúcich stavebných prác ako nevyhnutnej a neoddeliteľnej súčasti predmetu plnenia v zmysle ZoD pre účel diela ako takého, bez ktorých by dielo nebolo možné užívať v zmysle požiadaviek stanovených stavebným zákonom, je potrebné pristúpiť ku úprave ceny diela a lehoty výstavby.
3. Ide o zmeny predpokladané ust. § 18 ods. 1 písm. b) ZVO v spojení s čl. 16 bod 16.3 ZoD. Zmluvné strany potvrdzujú, že ide o dopĺňajúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, neboli zahrnuté do pôvodnej ZoD. Bez týchto prác by nebolo možné vykonať dielo v požadovanej kvalite, tieto práce môže a bude vykonávať zhotoviteľ, pričom jeho zmena by mohla objednávateľovi spôsobiť ekonomické alebo technické problémy a nový proces verejného obstarávania týchto zmien by značne spôsobil objednávateľovi personálne, finančné ťažkosti, ale hlavne predĺženie lehoty na užívanie ciest III/3120 a III/3146 motoristickou verejnosťou v meste Stará Ľubovňa.
4. Zmeny popísané v bodoch 1- 2 Preambuly objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak jeden z hlavných účelov realizácie diela – realizáciu obchvatu mesta (III/3146) a komplexnú modernizáciu existujúcej cesty III/3120.
5. Zmeny, ktoré sú predmetom Dodatku č. 3, sú zmenami, ktorých hodnota nepresiahne finančný limit určený pre uplatňovaný postup, a nedôjde ňou k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty určenej v pôvodnej ZoD.
6. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter ZoD. Obidva dôvody popísané v bodoch 1- 2 Preambuly majú dopad na cenu a lehotu plnenia.

Čl. 1 Predmet Dodatku č. 3

1. Znenie ustanovenia čl. IV Cena za dielo bod 4.2 ZoD sa mení nasledovne:

„Cena celkom zahŕňa cenu za zhotovenie diela **Preložka cesty III/3146 (III/543010) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa**, ktorá je nevyhnutná na úspešné dokončenie diela:

Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle ZoD	1 614 080,64 €
Cena diela bez DPH v zmysle ZoD v znení Dodatok č. 2	1 855 534,64 €
Cena zmeny ZoD bez DPH v zmysle Dodatku č. 3 k ZoD	100 243,33 €
Celková cena diela bez DPH v zmysle ZoD v znení Dodatku č. 3	1 955 777,97 €
DPH 20 %	391 155,59 €
Celková cena diela s DPH v zmysle ZoD v znení Dodatku č. 3	2 346 933,56 €

Cena celkom s DPH slovom: **dvamilióntyristoštyridsaťšesťtisícdeväťstotridsaťtri eur, 56 /100 centov)**

Špecifikácia objemov prác, výpočet a rekapitulácia ceny tvorí prílohu č.1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 3.“

2. Zmluvné strany sa s poukazom na čl. 5 bod 11 písm. a), b) v spojení s písm. d) ZoD dohodli na predĺžení lehoty výstavby, ktorá má dopad na zmenu ustanovenia **čl. 5 Lehota, čas, spôsob a miesto plnenia** bod 5.1 prvá veta ZoD. Prvá veta daného ustanovenia sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„Lehota výstavby diela je do **211 kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska, vrátane času potrebného na protokolárne odovzdanie a prevzatie diela, podľa vzájomne dohodnutého vecného a časového harmonogramu, ktorý tvorí súčasť tejto zmluvy, t.j. príloha č.2 – Aktualizovaný harmonogram postupu stavebných prác.“

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa – www.sucpsk.sk.
2. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 5-ich rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy sú pre Objednávateľa a 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia ZoD nedotknuté Dodatkom č. 3, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.
5. Súčasťou Dodatku č. 3 sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 3, ktorou sa nahrádza Príloha č. 1 ZoD
Príloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram postupu stavebných prác v zmysle Dodatku č. 3
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tohto Dodatku č. 3 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že tento Dodatok č. 3 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, dňa 30.9.2019
Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 27.9.2019
Za zhotoviteľa:

v.r.

.....
Ing. Marcel Horváth
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK
(na základe splnomocnenia
a Dohody o spol. zo dňa 30.7.2018)

v.r.

.....
Mgr. Roman Guniš,
člen predstavenstva
a generálny riaditeľ

v.r.

.....
Ing. Martin Valko,
riaditeľ závodu Prešov
na základe plnej moci