

DODATOK č.2

k ZMLUVE O DIELO č.263/2020/DPRRaCR

v znení je jej neskorších dodatkov (ďalej ako „zmluva“) na zhotovenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č.2“)

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Prešovský samosprávny kraj
Sídlo:	Nám. mieru č. 2, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:	PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda
IČO:	37870475
DIČ:	2021626332
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu/IBAN:	SK54 8180 0000 0070 0051 9082

/ďalej označený aj ako "Objednávateľ"

Zhotoviteľ:	Vodales, s.r.o.
Sídlo:	Študentská 20, 96016 Zvolen
Kontakt:	Ing. Miroslav Hrib PhD., konateľ
IČO:	44 988 508
DIČ:	2022896227
Bankové spojenie:	ČSOB a.s., pob. Zvolen
Číslo účtu/IBAN:	SK28 7500 0000 0040 1733 3694
Registrácia:	OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.17139/S

/ďalej označený aj ako "Zhotoviteľ"//ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“/

na základe dôvodov, bližšie definovaných v článku 1 Úvodné ustanovenia Dodatku č. 2 k Zmluve a s poukazom na § 18 ods.1 písm.b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Uznesením č.867/2021 zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 6.12.2021 Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení :

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. V priebehu vykonávania diela došlo k zmene okolností, spočívajúcich vo významnej zmene smerového vedenia cyklotrasy z dôvodu problémového majetkovoprávneho vysporiadania pre potreby územného rozhodnutia stavby. Z uvedeného dôvodu bolo zo strany Zhotoviteľa nevyhnutné prepracovať časť diela v rozsahu predstavujúcom približne 4 km naprojektovaných cyklotrás vzhľadom na nemožnosť majetkového vysporiadania na týchto úsekoch. Zmena umiestnenia už vyprojektovanej cyklistickej lávky cez rieku Cirocha v KÚ Stakčín znamenala opätovné vytýčenie nového profilu na rieke, geodetického zamerania a nového prepočtu umiestnenia mostových podpier

a ostatnej časti PD. Zmena smerového vedenia cyklotrasy znamenala aj potrebu prekládky vzdušného vedenia Telekom na dĺžke viac ako 800 m , čo ovplyvnilo aj zvýšenu pracovnosť inžinierskej činnosti.

Ak by nedošlo k úprave diela v uvedenom rozsahu, malo by to za následok nemožnosť realizácie celej aktivity. Tieto okolnosti spôsobili navýšenie projekčných aj inžinierskych prác na strane Zhotoviteľa v rozsahu ďalších projekčných a geodetických prác a s tým súvisiacich a vykonaných prác. Investor sa rozhodol zmeniť druh nosnej konštrukcie cyklolávky cez Jalovský potok zo želozobetónovej na lepené drevené nosníky na bet. pätkách vplyvom tesnej blízkosti Národného parku Poloniny a rekonštrukcie mostu na ceste č. 588/II. Opätovné prepracovanie návrhu statiky nosnej mostovej konštrukcie, vizualizácie a hydrotechniky prietokov spôsobili zvýšené náklady projektanta.

2. Zhotoviteľ ako aj Objednávateľ boli uzrozumení so skutočnosťou, že vzhľadom na predĺženie procesov súvisiacich so zmenou územného plánu mesta Snina vznikla počas realizácie diela potreba rozdeliť Dokumentáciu pre územné rozhodnutie na úseku Snina Stakčín na dve samostatné dokumentácie a to Snina a Stakčín a opätovne tvoriť nové prílohy grafické aj textové PD.
3. Na základe potreby presnej a jasnej identifikácie diela (pre potreby financovania z EŠIF) a to aj s prepojením na jeho ďalšie etapy vzišla potreba pre zjednotenie názvoslovie všetkých troch etáp Poloniny trail. Preto Objednávateľ navrhol jednotné názvoslovie, ktoré je nutné uplatniť aj v rámci tohto diela.
4. Pre uvedené skutočnosti Zmluvné strany pristúpili ku úprave zmluvy, ktorou sa zmení **čas plnenia ako aj cena diela**. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že deklarovanou úpravou zmluvy sa nemení jej charakter. Vzhľadom na vyššie uvedené a v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, ods. 1, písmeno b) a c) sa Zmluvné strany dohodli, že dodatočné práce spojené si zhotoviteľ bude uplatňovať u objednávateľa navyše.

Článok 2

Predmet Dodatku č. 2

1. Znenie ustanovenia Preambula zmluvy v znení neskorších dodatkov sa nahrádza nasledovným:

Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania zadávaním zákazky s nízkou hodnotou na obstaranie diela s názvom „Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie Snina Stakčín názov stavby: „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Snina“, „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Stakčín“ ktorý sa vykonal v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

2. Znenie ustanovenia Článku IV. Lehoty plnenia záväzkov, bod 4.1.2 zmluvy v znení neskorších dodatkov sa nahrádza nasledovným znením: .

Dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie: maximálne do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

3. Znenie ustanovenia Článku V.Cena diela , bod 5.2 zmluvy v znení neskorších dodatkov sa nahrádza nasledovným znením:

Cena za dielo je vo výške:

cena bez DPH: 48 230,- Eur
sadzba DPH: 9 646,- Eur
cena celkovo s DPH: **57 876,- Eur**
(slovom: päťdesiatšedemtisícosemstosedemdesiatšesť eur)

Cena za práce navyše vo výške:

Cena bez DPH: 15 639,00 Eur
DPH: 3 127,80 Eur
Cena celkovo s DPH: **18 766,80 Eur**
Cena s DPH slovom: (osemnásťtisícšesťstošesťdesiatšesť 80/100 eur)

Celková cena za dielo je vo výške:

cena bez DPH: 63 869,00 Eur
sadzba DPH: 12 773,80 Eur
cena celkovo s DPH: **76 642,80 Eur**
(slovom: sedemdesiatšesťtisícšesťstoštyridsaťdvať,40/100 eur)

4. Znenie ustanovenia Článku VI Platobné podmienky a súvisiace sankcie , bod 6.1 zmluvy v znení neskorších dodatkov sa nahrádza nasledovným znením:

Podkladom pre úhradu ceny za PD bude protokol o prevzatí diela Objednávateľom a následné vystavenie faktúry Zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy a následnom protokolárnom odovzdaní projektovej dokumentácie v rozsahu uvedenom v článku II. nasledovne:

1.splátka po odovzdaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie :

Cena bez DPH: 19 292 Eur bez DPH
DPH: 3 858,40 Eur
Cena s DPH: **23 150,40 Eur**
Cena s DPH slovom: (dvadsaťtisícstopaťdesiat,40/100 eur)

2.splátka po odovzdaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre úsek Snina:

Cena bez DPH: 5 788,- Eur
DPH: 1 157,60 Eur
Cena s DPH: **6 945,60 Eur**
Cena s DPH slovom: (šesťtisícdeväťstoštyridsaťpäť 60/100)

3.splátka po odovzdaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre úsek Stakčín:

Cena bez DPH: 23 150,- Eur
DPH: 4 630,- Eur
Cena s DPH: **27 780 ,- Eur**
Cena s DPH slovom: (dvadsaťsedemstoosemdesiat eur)

4.splátka za vykonané práce navyše:

Cena bez DPH: 15 639,00 Eur

DPH: 3 127,80 Eur

Cena celkovo s DPH: **18 766,80** Eur

Cena s DPH slovom: (osemnásťtisíc sedemsto šesťdesiat šesť 80/100 eur)

Fakturácia je podmienená vecným, kvalitatívnym a termínovým splnením diela.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 1 rovnopis pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 2, ostávajú naďalej v platnosti v pôvodnom znení.
4. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
5. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č.1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, dňa 16.12.2021

Vo Zvolene, dňa 16.12.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
PaedDr. Milan Majerský PhD., v.r.
Predseda PSK

.....
Ing. Miroslav Hrib PhD., v.r.
konateľ

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 17.12.2021

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 18.12.2021