

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1077/2020/OM

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
so sídlom: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK
IČO: 37 870 475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9082

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

2. Zhotoviteľ: RN roofs s.r.o.
so sídlom: Železničná 27, 053 61 Spišské Vlachy
Zastúpený: Rastislav Novák
Zapísaná: OR SR ok. Súd Košice I, vložka č.15060/V
IČO: 36580856
DIČ: 2021857706
IČ DPH: SK2021857706
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK19 1100 0000 0026 2584 0893
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných - Rastislav Novák-konateľ, 0905 848 086, e-mail: rn-strechy@rn-strechy.sk
b) technických - Rastislav Novák-konateľ, 0905 848 086, e-mail: rn-strechy@rn-strechy.sk
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

uzatvárajú v súlade s článkom 14. Ostatné ustanovenia, bod 14.5 Zmluvy o dielo č.1077/2020/OM (ďalej len Zmluva), tento **Dodatok č. 1** (ďalej len Dodatok) :

Článok II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je dohoda Zmluvných strán o zmene Zmluvy v nasledujúcom rozsahu:
 - 1.1 Článok 3, bod 3.1. sa mení a znie nasledovne:
„Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu: Oprava strechy internátu na Kláštorskej ulici v Levoči. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: **do 28.02.2021.**“
 - 1.2 Článok 6, bod 6.1. prvá veta sa mení a znie nasledovne:
„Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez väd a nedorobkov najneskôr do 28.02.2021.“

1.3 V článku 16.3 Zmluvy sa Príloha č. 3 – Časový harmonogram, nahrádza novou Prílohou č.3 – Časový harmonogram, ktorá je zároveň Prílohou č.1 tohto Dodatku.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ust. §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, neupravené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom prečítali, neuzatvárajú ju v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom súhlasia bez výhrad a na dôkaz ich slobodnej, pravej a vážnej vôle pripájajú svoje podpisy.

Prílohy Dodatku:

Príloha č.1 - Príloha č.3 - Časový harmonogram

V Prešove, dňa: 18.12.2020

V Prešove, dňa: 16.12.2020

v.r.

v.r.

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

.....
Rastislav Novák, RN roofs

Tento Dodatok bol zverejnený dňa: 18.12.2020

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 19.12.2020