

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2018/GB/01/020 evidovanej pod č. 820/2019/OM zo dňa 19.06.2019 v znení jej neskoršieho dodatku (*d'alej ako „zmluva“*), uzavretej v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (*d'alej ako „ZVO“*), v spojení s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(*d'alej len „Dodatok č. 3“*)

Názov diela: „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji, časť 5: II/575 Malá Poľana – Medzilaborce“

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov:	Prešovský samosprávny kraj (d'alej len PSK)
Sídlo:	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Zastúpený:	PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predseda PSK
IČO:	37870475
DIČ:	2021626332
Štatutárny zástupca:	PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK
Osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Marcel Horváth – riaditeľ Správy a údržby ciest PSK, na základe plnej moci zo dňa 26.06.2019
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN:	SK48 8180 0000 0070 0037 5533
Telefón:	051/7081111
Fax:	051/7081100
E-mail:	predseda@vucpo.sk
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

(*d'alej len „Objednávateľ“*)

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	STRABAG s.r.o.
Sídlo:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO:	17 317 282
DIČ:	2020316298
IČ DPH:	SK2020316298
Štatutárny zástupca:	Ing. Jarmila Považanová, konateľka Ing. Branislav Lukáč, konateľ Viera Nádaská, konateľka
Osoby oprávnené na rokovanie:	Ing. Peter Šulek, technický vedúci oblasti VÝCHOD na základe plnej moci Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti VÝCHOD, na základe plnej moci

Stavbyvedúci:	Ing. Ladislav Synak, vedúci PJ, na základe plnej moci
Bankové spojenie:	p. Milan Michľovič, p. Stella Jacková UniCredit Bank Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IBAN:	SK 54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT:	UNCRSKBX
Telefón:	+421 (0) 903 740 438
E-mail:	ladislav.synak@strabag.com
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

**V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č. 3
s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu
v nasledovnom znení:**

Článok 2 Úvodné ustanovenia

1. V priebehu realizácie diela sa objavili prekážky statického charakteru na mostných objektoch a geologického pôvodu na cestnom telese, ktoré zhotoviteľ v čase uzatvorenia zmluvy nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať a dajú sa odstrániť len s finančným dopadom na cenu diela v zmysle zmluvy. Tieto prekážky znemožňujú zhotoviteľovi zhotoviť dielo vzájomne dohodnutým spôsobom v zmysle projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a podľa zmluvy. Ide o nasledovné prekážky:
 - i. Po zahájení sanačných stavebných prác na stavbe, stav betónu, nosnej výstuže a dilatácií na nosných prvkoch spodnej a hornej stavby mostných konštrukcií, vykazoval vyššiu mieru degradácie betónu a výstuže, oproti predpokladu vychádzajúceho z diagnostiky vykonanej pred spracovaním projektovej dokumentácie, hlavne v oblasti pevnosti betónov, zostatkových priemerov mäkkej nosnej výstuže a celkovo v objeme narušenej ochrannnej krycej vrstvy výstuže. Doterajší technický návrh na sanáciu nosných konštrukcií uvedený v projektovej dokumentácii nie je možné použiť.
 - ii. Po zahájení stavebných prác na cestnom telese došlo k zisteniu výskytu výveru spodnej vody s jednoznačnou identifikáciou lokácie, ktorý intenzívne podmäčal podložie cestného telesa v rekonštruovanom úseku cesty, bolo nevyhnutné zrealizovať hĺbkovú drenáž s následným uložením betónových odvodňovacích prvkov na odvodnenie povrchových vôd mimo cestné teleso.
 - iii. Po odkrytí asfaltových vrstiev v niektorých úsekoch rekonštruovanej cesty bolo zistené, že existujúca podkladová vrstva cementovej stabilizácie spĺňa technicko-kvalitatívne parametre a nie je potrebné pristúpiť k jej odstráneniu tak, ako to navrhuje projektová dokumentácia.
 - iv. Z dôvodu, že poškodenie vozovky trhlinami je väčšie, oproti predpokladu uvedenému v projektovej dokumentácii, k čomu s vysokou pravdepodobnosťou došlo v čase medzi vyhotovením DRS a realizáciou stavby, je potrebné pristúpiť ku zmene technického riešenia rekonštrukcie dotknutého úseku, zrealizovaním

odfrézovania vozovky v poškodených miestach ako finálny podklad pre realizáciu nasledujúcich asfaltových vrstiev.

2. Zhotoviteľ si splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi o skutočnostiach, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na cenu diela a na kvalitu diela ako takého, v lehote predpokladanej v zmluve a navrhol mu primeranú zmenu diela.
3. Autorský dozor stavby všetky tieto zmeny preštudoval a odporučil zrealizovať.
4. Ide o zmeny predpokladané ust. § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, s poukazom na článok 17 Osobitné ustanovenia bod 17.3 zmluvy. Zmluvné strany potvrdzujú, že ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie úplnej užívania schopnosti diela, neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy a bez týchto prác by nebolo možné technologicky zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a s prislúchajúcou zodpovednosťou Zhotoviteľa za jednotlivo vykonávané práce, s poukazom na článok 13 zmluvy.
5. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak hlavný účel diela – zrealizovať modernizáciu existujúcej cesty II/575 Malá Pol'ana – Medzilaborce v súlade s príslušnými technickými predpismi.
6. Zmeny, ktoré sú predmetom Dodatku č. 3, sú zmenami, ktorých hodnota nepresiahne finančný limit určený pre uplatňovaný postup podľa ZVO a nedôjde k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty určenej v pôvodnej zmluve.
7. Vzhľadom k tomu, že sa zmenil rozsah diela, oproti pôvodnej zmluve, je potrebné pristúpiť s poukazom na článok 5 bod 5.5.1 aj ku úprave ceny diela. Zhotoviteľ týmto pri tvorbe jednotkových cien novovzniknutých položiek prehlasuje, že uplatnil postup predpokladaný v bode 5.6 zmluvy.
8. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu plnenia.

Článok 3 Predmet Dodatku č. 3

1. Znenie ustanovenia **Článku 5 Cena za dielo** bod 5.1 zmluvy sa mení nasledovne:

„Cena za dielo je stanovená na 4 248 087,08 eur s DPH (slovom: štyrimiliónydvestoštyridsaťosemtisícosemdesiatsedem eur a osem centov s DPH).

Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle zmluvy	3 108 320,33 €
Cena zmeny zmluvy bez DPH v zmysle Dodatku č. 3 k zmluve	431 752,24 €
Celková cena diela bez DPH v zmysle zmluvy v znení Dodatku č. 3	3 540 072,57 €
DPH 20 %	708 014,51 €

Celková cena diela s DPH v zmysle zmluvy v znení Dodatku č. 3 4 248 087,08 €“

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa – www.vucpo.sk.
2. Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 3, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
5. Súčasťou Dodatku č. 3 je:
Príloha č. 3 – **Rozpočet diela v znení Dodatku č. 3**, ktorý nahrádza Prílohu č. 3 zmluvy Rozpočet diela
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 3 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 3 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 13.5.2020

V Geči, 13.5.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

v.r.

v.r.

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja

Ing. Peter Šulek

na základe plnej moci

v.r.

Ing. Ján Lietava

na základe plnej moci

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 18.5.2020

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 19.5.2020