

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2018/GD/01/022 evidovanej pod č. 823/2019/OM zo dňa 19.06.2019 v znení jej neskorších dodatkov (*d'alej ako „zmluva“*), uzavretej v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (*d'alej ako „ZVO“*), v spojení s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(*d'alej len „Dodatok č. 3“*)

Názov diela: „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji, časť 1: II/534 Poprad – Starý Smokovec, II. ETAPA“

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov:	Prešovský samosprávny kraj (<i>d'alej len PSK</i>)
Sídlo:	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Zastúpený:	PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predseda PSK
IČO:	37870475
DIČ:	2021626332
Štatutárny zástupca:	PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK
Osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Marcel Horváth – riaditeľ Správy a údržby ciest PSK, na základe plnej moci zo dňa 26.06.2019
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Telefón:	051/7081111
Fax:	051/7081100
E-mail:	predseda@vucpo.sk
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

(*d'alej len „Objednávateľ“*)

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	STRABAG s.r.o.
Sídlo:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO:	17 317 282
DIČ:	2020316298
IČ DPH:	SK2020316298
Štatutárny zástupca:	Ing. Jarmila Považanová, konateľka Ing. Branislav Lukáč, konateľ Viera Nádaská, konateľka
Osoby oprávnené na rokovanie:	Ing. Peter Šulek, technický vedúci oblasti VÝCHOD na základe plnej moci Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti VÝCHOD, na základe plnej moci Ing. Viktor Kanda, vedúci PJ, na základe plnej moci

Stavbyvedúci:	Ing. František Smrek
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IBAN:	SK 54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT:	UNCRSKBX
Telefón:	+421 (0)911 059 603
E-mail:	viktor.kanda@strabag.com
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č. 3 s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok 2

Úvodné ustanovenia

1. V priebehu realizácie diela sa objavili prekážky geologického a hydrologického pôvodu, ktoré zhotoviteľ v čase uzatvorenia zmluvy nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať a dajú sa odstrániť len s finančným dopadom na cenu diela v zmysle zmluvy. Tieto prekážky znemožňujú zhotoviteľovi zhotoviť dielo vzájomne dohodnutým spôsobom v zmysle projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a podľa zmluvy. Ide o nasledovné prekážky:
 - i. Po zahájení búracích prác, v rámci výkopových a zemných prác na odvodnení stavby bolo Zhotoviteľom zistené, že pôvodné hĺbkové drenáže sú nefunkčné a z toho dôvodu je potrebné ich kompletne nahradiť novými drenážami, ktorých funkčnosť bude možné kontrolovať prostredníctvom realizácie kontrolných šácht so spevneným vyústením do najbližšieho recipienta.
 - ii. Po zahájení búracích prác boli vo vozovke nájdené kanalizačné šachty v počte 21 ks, prekryté asfaltovou vrstvou, ktoré je potrebné výškovo upraviť alebo kompletne vymeniť, aby plnili svoj účel.
 - iii. Po vykonaní vývrtov vo vozovke bol zistený vysoký stupeň degradácie podkladných asfaltových vrstiev vozovky. Z tohto dôvodu bolo konštatované, že navrhovaný postup odfrézovania kompletnej vrstvy vozovky nezabezpečí súvislú požadovanú kvalitu podkladu pre ukotvenie ocelevej mreže.
 - iv. Z dôvodu, že poškodenie vozovky trhlinami, je väčšie, oproti predpokladu uvedenému v projektovej dokumentácii, k čomu s vysokou pravdepodobnosťou došlo v čase medzi vyhotovením DRS a realizáciou stavby, je potrebné pristúpiť ku zmene technického riešenia rekonštrukcie dotknutého úseku, zrealizovaním odfrézovania vozovky a celoplošným vyrovnaním asfaltovým betónom AC 11 O, hr. 30 mm, oproti pôvodne navrhovanej sanácii trhlín pomocou asfaltovej zálievky.
2. Zhotoviteľ si splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi o skutočnostiach, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na cenu diela a na kvalitu diela ako takého, v lehote predpokladanej v zmluve a navrhol mu primeranú zmenu diela.

3. Autorský dozor stavby všetky tieto zmeny preštudoval a odporučil zrealizovať.
4. Ide o zmeny predpokladané ust. § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, s poukazom na článok 17 Osobitné ustanovenia bod 17.3 zmluvy. Zmluvné strany potvrdzujú, že ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie úplnej užívania-schopnosti diela, neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy a bez týchto prác by nebolo možné technologicky zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a s prislúchajúcou zodpovednosťou Zhotoviteľa za jednotlivo vykonávané práce s poukazom na článok 13 zmluvy.
5. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak hlavný účel diela – zrealizovať modernizáciu existujúcej cesty II/534 v úseku Poprad – Starý Smokovec v súlade s príslušnými technickými predpismi.
6. Zmeny, ktoré sú predmetom Dodatku č. 3, sú zmenami, ktorých hodnota nepresiahne finančný limit určený pre uplatňovaný postup podľa ZVO a nedôjde k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty určenej v pôvodnej zmluve.
7. Vzhľadom k tomu, že sa zmenil rozsah diela, oproti pôvodnej zmluve, je potrebné pristúpiť s poukazom na článok 5 bod 5.5.1 aj ku úprave ceny diela. Zhotoviteľ týmto pri tvorbe jednotkových cien novovzniknutých položiek prehlasuje, že uplatnil postup predpokladaný v bode 5.6 zmluvy.
8. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu plnenia.

Článok 3 Predmet Dodatku č. 3

1. Znenie ustanovenia **Článku 5 Cena za dielo** bod 5.1 zmluvy sa mení nasledovne:

„Cena za dielo je stanovená na 3 508 789,82 eur s DPH (slovom: trimiliónypäťstoosemtisícšesťstoosemdesiatdeväť eur a osemdesiatdva centov s DPH).

Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle zmluvy	2 370 297,29 €
Cena zmeny zmluvy bez DPH v zmysle Dodatku č. 3 k zmluve	553 694,23 €
Celková cena diela bez DPH v zmysle zmluvy v znení Dodatku č. 3	2 923 991,52 €
DPH 20 %	584 798,30 €
Celková cena diela s DPH v zmysle zmluvy v znení Dodatku č. 3	3 508 789,82 €“

Článok 4 Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa – www.vucpo.sk.

2. Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 3, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
5. Súčasťou Dodatku č. 3 je:
Príloha č. 3 – **Rozpočet diela v znení Dodatku č. 3**, ktorý nahrádza Prílohu č. 3 zmluvy
Rozpočet diela
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 3 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 3 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 13.5.2020

V Geči, 13.5.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

v.r.

v.r.

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

v.r.

Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 18.5.2020

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 19.5.2020