

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 129/2018-CS evidovanej pod č. 824/2019/OM zo dňa 19.06.2019 v znení jej neskoršieho dodatku (*d'alej ako „zmluva“*), uzavretej v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (*d'alej ako „ZVO“*), v spojení s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(*d'alej len „Dodatok č. 2“*)

Názov diela: „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji, časť 2: II/545 Kapušany a II/545 Kapušany - Raslavice“

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov:	Prešovský samosprávny kraj (<i>d'alej len PSK</i>)
Sídlo:	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Zastúpený:	PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predseda PSK
IČO:	37870475
DIČ:	2021626332
Štatutárny zástupca:	PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK
Osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Marcel Horváth – riaditeľ Správy a údržby ciest PSK, na základe plnej moci zo dňa 26.06.2019
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN:	SK92 8180 0000 0070 0037 5517
Telefón:	051/7081111
Fax:	051/7081100
E-mail:	predseda@vucpo.sk
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

(*d'alej len „Objednávateľ“*)

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	COLAS Slovakia, a. s.
Sídlo:	Priemyselná 6, 042 45 Košice
IČO:	31 651 402
DIČ:	2020492111
IČ DPH:	SK2020492111
Štatutárny zástupca:	Cyril Claude Bernard Pinault – predseda predstavenstva Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva Ing. Milan Balážik, MBA – člen predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie:	Ing. Marek Kozlay, riaditeľ Závodu Cestné staviteľstvo
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
SWIFT:	SUBASKBX

Telefón: 00421-904-703-584
E-mail: marek.kozlay@colas-sk.sk
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sa, Vložka číslo: 240/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č. 2 k zmluve a s poukazom na § 18 ods. 1 písm. e) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok 2

Úvodné ustanovenia

1. S poukazom na ustanovenie Článku 6 bod 6.2.1 zmluvy vznikla v priebehu realizácie diela tzv. iná prekážka spočívajúca v aktivácii zimnej služby spojenej s vykonávaním chemických a inertných posypov v zmysle príslušných technických noriem na úsekoch, ktoré sú súčasťou realizácie diela, ktorá by mohla Zhotoviteľovi brániť v zhotovovaní diela a Objednávateľ Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu o nej informoval.
2. S poukazom na ustanovenie Článku 6 bod 6.2.2 zmluvy vznikla prekážka nezávislá od vôle Zhotoviteľa spočívajúca v mimoriadne nevhodných klimatických podmienkach pri zhotovovaní diela. Zmluvné strany sa zhodli na tom, že ide o prekážku, ktorú Zhotoviteľ nemohol odvrátiť ani prekonať.
3. Pokiaľ by Zhotoviteľ pokračoval v zhotovovaní prác, dostal by sa do rozporu s článkom 10 zmluvy, rovnako tak aj s viacerými technicko - kvalitatívnymi predpismi. Z tohto dôvodu Zhotoviteľ v súlade s Článkom 6 bod 6.3.2 zmluvy bez zbytočného odkladu písomne oznámil Objednávateľovi prerušenie prác v období od 01.12.2019 do 31.03.2020 a uplatnil si u neho nárok na predĺženie času na ukončenie diela.
4. Zhotoviteľ zároveň deklaroval, že lehota realizácie diela, tj. 8 mesiacov, ostane v zmysle súťažných podkladov, zachovaná.
5. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemá charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemá vplyv na cenu diela ako takého.

Článok 3

Predmet Dodatku č. 2

1. Znenie ustanovenia **Článku 6 Čas plnenia** bod 6.1.2 zmluvy v znení Dodatku č. 1 sa nahrádza nasledovným znením:

„Ukončenie diela: Odovzdaním poslednej samostatnej stavby v lehote na dokončenie diela, t. j. maximálne 12 kalendárnych mesiacov od odovzdania staveniska, pričom lehota realizácie diela je 8 mesiacov.

Počas tohto prerušenia prác Zhotoviteľ je povinný chrániť stavbu a stavenisko pred akýmkoľvek chátraním, stratou a poškodením.

Zhotoviteľ prehlasuje, že umožní správcovi Objednávateľa vykonávať zimnú službu na pozemných komunikáciách, ktoré sú zahrnuté do predmetu diela, v súlade so zákonom č.

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.“

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa – www.vucpo.sk.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 2, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 2 je:
Príloha č. 2 Aktualizovaný plán realizácie výstavby, ktorý nahrádza Prílohu č. 2 zmluvy Plán realizácie výstavby
5. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 2 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č.2 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove,

V Košiciach,

Za Objednávateľa: 17.12.2019

Za Zhotoviteľa: 17.12.2019

V. r.

V. r.

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Cyril Pinault
predseda predstavenstva

V. r.

Ing. Milan Balážik, MBA
člen predstavenstva

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 18.12.2019
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 19.12.2019