

Dodatok č. 5

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2018/GD/01/022 evidovanej pod č. 823/2019/OM zo dňa 19.06.2019 v znení jej neskorších dodatkov (*d'alej ako „zmluva“*), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (*d'alej ako „ZVO“*),

(*d'alej len „Dodatok č. 5“*)

Názov diela: „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji, časť 1: II/534 Poprad – Starý Smokovec, II. ETAPA“

Článok 1

Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov:	Prešovský samosprávny kraj (<i>d'alej len PSK</i>)
Sídlo:	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Zastúpený:	PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predseda PSK
IČO:	37870475
DIČ:	2021626332
Štatutárny zástupca:	PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK
Osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Marcel Horváth – riaditeľ Správy a údržby ciest PSK, na základe plnej moci zo dňa 26.06.2019
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN:	SK17 8180 0000 0070 0037 5509
Telefón:	051/7081111
Fax:	051/7081100
E-mail:	predseda@vucpo.sk
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

(*d'alej len „Objednávateľ“*)

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	STRABAG s.r.o.
Sídlo:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO:	17 317 282
DIČ:	2020316298
IČ DPH:	SK2020316298
Štatutárny zástupca:	Ing. Jarmila Považanová, konateľka Ing. Branislav Lukáč, konateľ Viera Nádaská, konateľka
Osoby oprávnené na rokovanie:	Ing. Peter Šulek, technický vedúci oblasti VÝCHOD na základe plnej moci Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti VÝCHOD, na základe plnej moci

Stavbyvedúci:	Ing. Viktor Kanda, vedúci PJ, na základe plnej moci
Bankové spojenie:	Ing. František Smrek
	UniCredit Bank Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IBAN:	SK 54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT:	UNCRSKBX
Telefón:	+421 (0)911 059 603
E-mail:	viktor.kanda@strabag.com
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č. 5 k zmluve a s poukazom na § 18 ods. 1 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok 2

Úvodné ustanovenia

1. V zmysle Článku 6 bod 6.2.2 zmluvy vznikla v priebehu realizácie diela tzv. prekážka, nezávislá od vôle Zhotoviteľa, **spočívajúca v obmedzení dodávky ocelevej výstužnej siete, ktoré je zapríčinené obmedzením pohybu osôb a tovaru, z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy ochorenia COVID – 19.** Bližšie zdôvodnenie je súčasťou Dodatku č. 4 k zmluve zo dňa 30.06.2020.
2. Zhotoviteľ oznámil Objednávateľovi v súlade s článkom 6 bod 6.3.2 zmluvy, že **prekážka podľa bodu 1 nadalej pretrváva** a nie je schopný ukončiť práce na stavebnom objekte SO 02.2 podľa harmonogramu v zmysle Dodatku č. 4 k zmluve, nakoľko dodávateľ materiálu pre Zhotoviteľa nie je schopný dodať tieto materiály v termíne, a to z dôvodu pretrvávajúcich obmedzení, spôsobených šírením pandémie ochorenia COVID - 19.
3. Pre uvedené skutočnosti Zmluvné strany pristúpili ku úprave zmluvy, ktorou sa zmení **čas plnenia pre prekážku** na stavebnom objekte SO 02.2. Zhotoviteľ deklaruje, že omeškanie dodávky chýbajúcej ocelevej výstužnej siete, nemá vplyv na dokončenie ďalších častí diela, ktoré budú zhotovené podľa zmluvných podmienok.
4. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že deklarovanou úpravou zmluvy sa nemení jej charakter, nemá charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemá dopad na cenu diela. Ide o postup predpokladaný § 18 ods. 1 písm. a) ZVO.

Článok 3

Predmet Dodatku č. 5

1. Znenie ustanovenia **Článku 6 Čas plnenia** bod 6.1.2 zmluvy v znení Dodatku č. 1 sa nahrádza nasledovným znením:

„Ukončenie diela: Odovzdaním poslednej samostatnej stavby v lehote na dokončenie diela, t. j. **maximálne 15 kalendárnych mesiacov** od odovzdania staveniska, pričom lehota realizácie diela je 11 mesiacov.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa – www.vucpo.sk.
2. Dodatok č. 5 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 5, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 5 je:

Príloha č. 2 Aktualizovaný plán realizácie výstavby, ktorý nahrádza Prílohu č. 2 zmluvy v znení jej neskorších zmien - Plán realizácie výstavby

5. Dodatok č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 5 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č.5 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 28.08.2020

V Geči, 26.08.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

v.r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja

v.r.
Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

v.r.
Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci

Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňa: 28.08.2020

Dodatok č. 5 nadobúda účinnosť dňa: 01.09.2020

Dodatok č. 5 bol zverejnený dňa: 31.08.2020