

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo č. Zhotoviteľa ZoD 129/2018-CS, č. Objednávateľa 824/2019/OM zo dňa 19.06.2019 v znení jej neskorších dodatkov (*d'alej ako „zmluva“*), uzavretej v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (*d'alej ako „ZVO“*), v spojení s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(*d'alej len „Dodatok č. 4“*)

Názov diela: „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji, časť 2: II/545 Kapušany a II/545 Kapušany - Raslavice“

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov:	Prešovský samosprávny kraj (<i>d'alej aj ako „PSK“</i>)
Sídlo:	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Zastúpený:	PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predseda PSK
Osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Marcel Horváth – riaditeľ Správy a údržby ciest PSK, na základe plnej moci zo dňa 26.06.2019
IČO:	37 870 475
DIČ:	2021626332
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN:	SK92 8180 0000 0070 0037 5517
Telefón:	051/7081111
Fax:	051/7081100
E-mail:	predseda@vucpo.sk
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

(*d'alej len „Objednávateľ“*)

2. Zhotoviteľ

Názov:	COLAS Slovakia, a. s.
Sídlo:	Priemyselná 6, 042 45 Košice
Štatutárny orgán:	predstavenstvom v zložení Cyril Claude Bernard Pinault – predseda predstavenstva Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva Ing. Milan Balážik, MBA – člen predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie:	Ing. Juraj Serva, poverený riaditeľ Divízie Východ
IČO:	31 651 402
DIČ:	2020492111
IČ DPH:	SK2020492111
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
SWIFT:	SUBASKBX
Telefón:	00421-904-703-584
E-mail:	marian.popovec@colas-sk.sk
Právna forma:	akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sa, vložka číslo: 240/V

(*d'alej len „Zhotoviteľ“*)

(*d'alej spolu ako „Zmluvné strany“*)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č. 4 s poukazom na § 18 ods. 1 písm. a) v spojení s písm. c) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok 2 Úvodné ustanovenia

1. V priebehu realizácie diela sa objavili prekážky statického charakteru na stavebnom objekte SO 04 rekonštrukcia mostného objektu 545 – 003, ktoré Zmluvné strany v čase uzatvorenia zmluvy nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a dajú sa odstrániť len s finančným dopadom na cenu diela oproti cene diela uvedenej v (základnej) zmluve ako aj na čas plnenia. Tieto prekážky znemožňujú Zhotoviteľovi zhotoviť dielo vzájomne dohodnutým spôsobom v zmysle projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a podľa zmluvy. Ide o nasledovnú prekážku:
 - i. po zahájení sanačných stavebných prác na stavbe sa zistilo značné poškodenie krajných trémov a dosky nosnej konštrukcie mostného objektu 545-003, ktoré vykazujú vyššiu mieru degradácie betónu a výstuže oproti pôvodne predpokladanému množstvu, vychádzajúceho z diagnostiky mostného objektu ešte pred spracovaním projektovej dokumentácie, a to hlavne v oblasti pevnosti betónov, zostatkových priemerov nosnej výstuže a celkovo v objeme narušenej ochrannej krycej vrstvy výstuže. Technický návrh pôvodne navrhovaný projektantom na sanáciu nosných betónových konštrukcií uvedený v projektovej dokumentácii, nie je možné ani účelne použiť.
2. Zhotoviteľ si splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi o skutočnostiach, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na cenu a kvalitu diela ako takého, v lehote predpokladanej v zmluve .
3. Autorský dozor stavby po zistení skutkového stavu stavby, navrhol zmenu technického riešenia.
4. Ide o objektívne zmeny predpokladané ust. § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, s poukazom na článok 17 Osobitné ustanovenia bod 17.3 zmluvy. Zmluvné strany potvrdzujú, že ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie úplnej užívania schopnosti diela, neboli zahrnuté do pôvodnej (základnej) zmluvy a bez týchto prác by nebolo možné technologicky zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a s prislúchajúcou zodpovednosťou Zhotoviteľa za jednotlivo vykonávané práce, s poukazom na článok 13 zmluvy.
5. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak hlavný účel diela – zrealizovať modernizáciu existujúcej cesty II/545 v úseku Kapušany, v súlade s príslušnými technickými predpismi.
6. Zmeny, ktoré sú predmetom Dodatku č. 4 podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, sú zmenami, ktorých hodnota nepresiahne finančný limit určený pre uplatňovaný postup podľa ZVO a nedôjde k navýšeniu absolútnej hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty určenej v pôvodnej zmluve. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnej zmeny, v zmysle dôvodu predpokladaného v bode 1, určili absolútnu hodnotu ako súčet všetkých odpočtov a prípočtov, vyčíslených pre tento Dodatok č. 4, z ktorého vzišla absolútna hodnota zmeny 4,76 %.
7. Vzhľadom k tomu, že sa zmenil rozsah diela, oproti pôvodnej zmluve, je potrebné pristúpiť s poukazom na článok 5 bod 5.5.1 **ku úprave ceny diela ako aj času plnenia**. Zhotoviteľ týmto pri tvorbe jednotkových cien novovzniknutých položiek prehlasuje, že uplatnil postup predpokladaný v bode 5.6 zmluvy. Zhotoviteľ oznámil Objednávateľovi v súlade s článkom 6 bod 6.3.2 zmluvy, že nie je schopný, pre prekážky podľa bodu 1 tohto článku a s prihliadnutím na prijaté technologické postupy, ukončiť práce na stavebnom objekte SO 04 podľa pôvodného harmonogramu.
8. V zmysle Článku 6 bod 6.2.2 zmluvy vznikla v priebehu realizácie diela tzv. prekážka, nezávislá od vôle Zhotoviteľa, **spočívajúca v obmedzení dodávky HDPE rúr určených na dodatočné predpínanie spriahujúcej dosky na stavebných objektoch SO 03 a SO 04 a zvodidiel, ktoré majú**

byť osadené na stavebnom objekte SO 01.2 v staničení km 1,118 – 1,325 v celkovej dĺžke 471,4 m². Obmedzenie dodávky materiálov je zapríčinené obmedzením pohybu osôb a tovaru zo zahraničia, z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy ochorenia COVID – 19. Ide o zmenu zmluvy predpokladanú § 18 ods. 1 písm. a) ZVO.

9. Zhotoviteľ deklaroval, že chýbajúci materiál podľa bodu 8 bude dodaný neskôr, ako bolo pôvodne predpokladané. Z tohto dôvodu vznikla prekážka, ktorá znemožňuje časť diela (objekty SO 04, SO 03 a SO 01.2.) vyhotoviť riadne a včas, podľa základnej zmluvy. Vzhľadom na oneskorené dodanie materiálov v spojení so zmenou technického riešenia podľa bodu 1 tohto článku, bezpečnostné prvky (zvodidlá, vodorovné dopravné značenie) na stavebných objektoch SO 04, SO 03 a SO 01.2. bude možné zrealizovať až podľa priloženého Aktualizovaného harmonogramu – príloha č. 2.
10. Pre uvedené skutočnosti Zmluvné strany pristúpili ku úprave zmluvy, ktorou sa zmení okrem ceny diela aj **čas plnenia, a to pre prekážku** na vymedzených stavebných objektoch. Zhotoviteľ prehlasuje, že omeškanie dodávky chýbajúcich materiálov a zmeny technologického riešenia, nemajú vplyv na dokončenie ďalších častí diela, ktoré budú zhotovené podľa doteraz platných zmluvných podmienok.

Článok 3 Predmet Dodatku č. 4

1. Znenie ustanovenia **Článku 5 Cena za dielo** bod 5.1 zmluvy sa mení nasledovne:

„Cena za dielo je stanovená na 4 865 611,64 eur s DPH (slovom: štyr milióny osemdesiatpäťtisícšesťsto jedenásť a 64 centov s DPH).

Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle zmluvy	3 838 249,63 €
Cena diela bez DPH v zmysle zmluvy v znení Dodatku č. 3	4 057 018,33 €
Ekonomický pohľad zmeny ceny zmluvy bez DPH v zmysle Dodatku č. 4 k zmluve	- 2 341,96 €
Celková cena diela bez DPH v zmysle zmluvy v znení Dodatku č. 4	4 054 676,37 €
DPH 20 %	810 935,27 €

Celková cena diela s DPH v zmysle zmluvy v znení Dodatku č. 4 4 865 611,64 €“

2. Znenie ustanovenia **Článku 6 Čas plnenia** bod 6.1.2 zmluvy v znení Dodatku č. 1 sa nahrádza nasledovným znením:

„Ukončenie diela: Odovzdaním poslednej samostatnej stavby v lehote na dokončenie diela, t. j. **maximálne 15 kalendárnych mesiacov** od odovzdania staveniska, pričom lehota realizácie diela je 11 mesiacov.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa – www.vucpo.sk.
2. Dodatok č. 4 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy sú určené pre Objednávateľa (z toho 2 rovnopisy sú určené pre SÚC PSK) a 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 4, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
5. Súčasťou Dodatku č. 4 je:

Príloha č. 2 Aktualizovaný plán realizácie výstavby, ktorý nahrádza Prílohu č. 2 zmluvy v znení Dodatku č. 2

Príloha č. 3 Rozpočet diela v znení Dodatku č. 4, ktorý v plnom rozsahu nahrádza Prílohu č. 3 zmluvy Rozpočet diela v znení Dodatku č. 3

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 4 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 4 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove,

Za Objednávateľa: 02.07.2020

V Košiciach,

Za Zhotoviteľa: 02.07.2020

v.r.

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

v.r.

Cyril Pinault
predseda predstavenstva

v.r.

Ing. Milan Balážik, MBA
člen predstavenstva

Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňa: 02.07.2020

Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť dňa: 04.07.2020

Dodatok č. 4 bol zverejnený dňa: 03.07.2020