

DODATOK č.2

k ZMLUVE O DIELO č.262/2020/DPRRaCR

v znení je jej neskorších dodatkov (ďalej ako „zmluva“) na zhotovenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č.2“)

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Prešovský samosprávny kraj
Sídlo:	Nám. mieru č. 2, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:	PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda
IČO:	37870475
DIČ:	2021626332
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu/IBAN:	SK54 8180 0000 0070 0051 9082

/ďalej označený aj ako "Objednávateľ"

Zhotoviteľ:	Vodales, s.r.o.
Sídlo:	Študentská 20, 96016 Zvolen
Kontakt:	Ing. Miroslav Hrib PhD., konateľ
IČO:	44 988 508
DIČ:	2022896227
Bankové spojenie:	ČSOB a.s., pob. Zvolen
Číslo účtu/IBAN:	SK28 7500 0000 0040 1733 3694
Registrácia:	OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.17139/S

/ďalej označený aj ako "Zhotoviteľ"//ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“/

na základe dôvodov, bližšie definovaných v článku 1 Úvodné ustanovenia Dodatku č. 2 k Zmluve a s poukazom na § 18 ods.1 písm.b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Uznesením č. 867/2021 zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 6.12.2021 Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení :

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. V priebehu vykonávania diela došlo k zmene okolností, spočívajúcich vo významnej zmene smerového vedenia cyklotrasy z dôvodu problémového majetkovoprávného vysporiadania pre potreby územného rozhodnutia stavby. Z uvedeného dôvodu bolo zo strany Zhotoviteľa nevyhnutné prepracovať časť diela v rozsahu predstavujúcom približne 2,6 km naprojektovaných cyklotrás vzhľadom na nemožnosť majetkového vysporiadania na týchto úsekoch. Zložitosť prepracovania projektovej dokumentácie vyplýva zo zmeneného smerového a výškového vedenia cyklotrasy nového križovania

potoka Javorník s novým klenbovým priepustom a súbehu s cestou č. 3886/III, ako aj vzniknutej potreby vyprojektovať nový zárubný múr dĺžky 317 m, výšky 4,8 m na opačnej strane cesty č.3886/III v zložitých geologických podmienkach flyšového podlažia s novým statickým prepočtom, zakladaním inžinierskej konštrukcie. Táto požiadavka vzišla na základe nemožnosti majetkovo vysporiadať parcely. V neposlednom rade vzišla požiadavka na skrátenie úseku a tým pádom rozdelenie pôvodnej PD a to kvôli novovzniknutej situácii- vyhlásená prírodná rezervácia Veľký Bukovec (október 2021), čo môže mať vplyv na ďalšie procesy v budúcnosti. Požiadavky ŠOP SR, aby sme sa v maximálnej miere vyhli záberu pôdy v Území európskeho významu Ulička v KÚ Ulič a chráneným biotopom s výskytom bobra a vydry ako chránených živočíchov znamenalo pretrasovať, geodeticky zamerať a vyprojektovať nový úsek dĺžky cca 300 m. Ak by nedošlo k úprave diela v uvedenom rozsahu, malo by to za následok nemožnosť realizácie celej aktivity. Tieto okolnosti spôsobili navýšenie projekčných aj inžinierskych prác na strane Zhotoviteľa v rozsahu ďalších projekčných a geodetických prác a s tým súvisiacich a vykonaných prác.

2. Na základe potreby presnej a jasnej identifikácie diela (pre potreby financovania z EŠIF) a to aj s prepojením na jeho ďalšie etapy vzišla potreba pre zjednotenie názvoslovia všetkých troch etáp Poloniny trail. Preto Objednávateľ navrhol jednotné názvoslovie, ktoré je nutné uplatniť aj v rámci tohto diela.
3. Pre uvedené skutočnosti Zmluvné strany pristúpili ku úprave zmluvy, ktorou sa zmení **čas plnenia ako aj cena diela**. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že deklarovanou úpravou zmluvy sa nemení jej charakter. Vzhľadom na vyššie uvedené a v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, ods. 1, písmeno b) a c) sa Zmluvné strany dohodli, že dodatočné práce spojené si zhotoviteľ bude uplatňovať u objednávateľa navyše.

Článok 2

Predmet Dodatku č. 2

1. Znenie ustanovenia Preambula zmluvy v znení neskorších dodatkov sa nahrádza nasledovným:

Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania zadávaním zákazky s nízkou hodnotou na obstaranie diela s názvom „Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie Ulič- Uličské Krivé“, názov stavby: „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Ulič - Uličské Krivé“, ktorý sa vykonal v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

2. Znenie ustanovenia Článku IV. Lehoty plnenia záväzkov, bod 4.1.2 zmluvy v znení neskorších dodatkov sa nahrádza nasledovným znením: .

Dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie: maximálne do 19 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

3. Znenie ustanovenia Článku V. Cena diela , bod 5.2 zmluvy v znení neskorších dodatkov sa nahrádza nasledovným znením:

Cena za dielo je vo výške:

cena bez DPH: 38 120,- Eur

sadzba DPH: 7 624,- Eur
cena celkovo s DPH: **45 744,-** Eur
(slovom: štyridsaťpäťtisíc sedemstoštyridsaťštyri eur)

Cena za práce navyše vo výške:

cena bez DPH: 9 954,00- Eur
sadzba DPH: 1 990,80 Eur
cena celkovo s DPH: **11 944,80** Eur
(slovom: jedenástisícdeväťstoštyridsaťštyri 80/100 eur)

Celková cena za dielo je vo výške:

cena bez DPH: 48 074,00 Eur
sadzba DPH: 9 614,80 Eur
cena celkovo s DPH: **57 688,80** Eur
(slovom: päťdesiat sedemšesťstoosemdesiatosem ,80/100 eur)

4. Znenie ustanovenia Článku VI Platobné podmienky a súvisiace sankcie , bod 6.1 zmluvy v znení neskorších dodatkov sa nahrádza nasledovným znením:

Podkladom pre úhradu ceny za PD bude protokol o prevzatí diela Objednávateľom a následné vystavenie faktúry Zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy a následnom protokolárnom odovzdaní projektovej dokumentácie v rozsahu uvedenom v článku II. nasledovne:

1.splátka po odovzdaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie :

Cena bez DPH: 15 248,00 Eur bez DPH
DPH: 3 049,60 Eur
Cena s DPH: **18 297,60** Eur
Cena s DPH slovom: (osemnásťtisícdeväťdesiat sedem,60/100 eur)

2.splátka po odovzdaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie:

Cena bez DPH: 22 872,- Eur
DPH: 4 574,40 Eur
Cena s DPH: **27 446,40** Eur
Cena s DPH slovom: (dvadsaťsedemtisícštyristoštyridsaťšesť,40/100 eur)

3.splátka za vykonané práce navyše:

cena bez DPH: 9 954,00- Eur
sadzba DPH: 1 990,80 Eur
cena celkovo s DPH: **11 944,80** Eur
(slovom: jedenástisícdeväťstoštyridsaťštyri 80/100 eur)

Fakturácia je podmienená vecným, kvalitatívnym a termínovým splnením diela.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 1 rovnopis pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 2, ostávajú naďalej v platnosti v pôvodnom znení.
4. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
5. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č.1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, dňa 16.12.2021

Vo Zvolene, dňa 16.12.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
PaedDr. Milan Majerský Phd., v.r.
predseda PSK

.....
Ing. Miroslav Hrib Phd., v.r.
konateľ

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 17.12.2021

Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa: 18.12.2021