

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 439/2014/ODDIVS

uzavretý v súlade s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
/ďalej len „dodatok č. 1“/

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov: Prešovský samosprávny kraj
Sídlo: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
Zastúpený: MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
číslo účtu: SK 54 8180 0000 0070 0051 9082
Štátna pokladnica

/ďalej len „objednávateľ“/

1.2. Zhotoviteľ :

Názov: Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB
Sídlo : Železničiarska 4, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Mularčík, majiteľ
Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:
- vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Mularčík, majiteľ
- vo veciach technických: Marián Gargalík
IČO: 10739254
DIČ : 1020737850
IČ DPH : SK1020737850
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu : SK21 0200 0000 0000 6094 4572
Telefón, fax : 051/7744162
e-mail : movyrob@movyrob.sk

Údaj o zápise v obchodnom alebo inom registri : Živnostenský register Obvodného úradu Prešov, reg. č. 707-3128
/ďalej len „zhotoviteľ“/

Čl. I PREDMET ZMLUVY

1.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú tento dodatok č. 1, ktorý mení a dopĺňa zmluvu o dielo číslo 439/2014/ODDIVS zo dňa 21.7.2014 v súlade s článkom 15.3. zmluvy o dielo. Tento dodatok slúži ako dohoda medzi objednávateľom a zhotoviteľom o prerušení stavebných prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré technologicky neumožňujú realizáciu prác a dodržanie kvalitatívnych parametrov realizovaných prác.

1.2 Bod 5.1. čl. V sa dopĺňa takto: Do lehoty dodania diela sa nezapočítava čas prípadného prerušenia prác z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok podľa technických noriem pre vykonanie jednotlivých druhov prác a prerušenie prác z dôvodu na strane objednávateľa. Táto doba sa nepočíta do lehoty dodania diela a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní.

- 1.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky dňom 29.10.2014 prerušiť stavebné práce, v ktorých sa bude pokračovať až v roku 2015. Termín pokračovania prác si objednávateľ a zhotoviteľ dohodnú zápisom v stavebnom denníku. Celková doba prác realizovaných v roku 2014 a v roku 2015 nesmie presiahnuť celkovú lehotu dodania diela – 5 mesiacov.
- 1.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že dokončené časti diela v roku 2014, v celkovej čiastke 194 369,56 €, budú zhotoviteľom objednávateľovi odovzdané a vyfakturované v roku 2014. Ďalšie práce realizované v roku 2015, v celkovej čiastke 194 076,33 € budú vyfakturované až po celkovom ukončení diela.

Čl. II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Týmto dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.
- 2.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia pre objednávatel'a a jedno vyhotovenie pre zhotovitel'a.
- 2.3 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred jej podpísaním riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa 29.12.2014

V Prešove, dňa 29.12.2014

Za objednávatel'a :

Za zhotovitel'a :

v.r.

.....
MUDr. Peter Chudík
Predseda samosprávneho kraja

v.r.

.....
Ing. Miroslav Mularčík
majiteľ

Dátum zverejnenia dodatku : 29.12.2014

Dátum účinnosti dodatku : 30.12.2014