

D o d a t o k č. 2
k zmluve o dielo č. 2/2017/ARR pre stavbu:
„Stakčín – Areál SÚCPSK, SNP 640/81“

Číslo z registra zmlúv Ú PSK : 660/2017/OOD

V zmysle ustanovenia § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka

I.
Základné údaje

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Prešovský samosprávny kraj**
Sídlo: **Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov**
Štatutárny orgán: **PaedDr. Milan Majerský, PhD.**
IČO: **37 870 475**
DIČ: **2021626332**
Číslo účtu: **SK53 8180 0000 0070 0056 6436**
Banka: **Štátna pokladnica**
Web: www.po-kraj.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STAVOMONT SNINA s.r.o.**
Sídlo: **Stakčínska 758/8, 069 01 Snina**
Zastúpený: **Ondrej Patlevič, konateľ**
IČO: **36 443 271**
DIČ: **2020022235**
IČ DPH: **SK2020022235**
Zapísaný v obchodnom registri: **OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 10028/P**
Bankové spojenie: **SLSP a.s.**
číslo účtu: **0463433590/0900**
Splnomocnenec pre vecné rokovania: **Ondrej Patlevič**
Tel.: **057/768 2186**
e-mail: **stavtu@ke.psg.sk**

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvorili Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.2/2017/ARR uzatvorenej dňa 27.07.2017, číslo z registra zmlúv Ú PSK: 660/2017/OOD (ďalej len zmluva) v súlade s Čl. 10 bod 10.1 a Čl. 14 bod 14.2 zmluvy, na predmet zmluvy :

„Stakčín – Areál SÚCPSK, SNP 640/81“

Ktorým sa mení článok 4. Termín plnenia bod 4.3:

Pôvodné znenie :

Článok 4. Termín plnenia, bod 4.3 :

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v tomto termíne: do 6 mesiacov od protokolárne odovzdaného staveniska

Na základe článku 4. Termín plnenia

bod 4.4 - Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k zmeškaniu v dôsledku :

c) okolnosti, za ktoré nie je možné robiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť, napr. neočakávané prírodné a iné javy, ktorých stupeň je vyšší, ako je obvyklý v danom ročnom období a v danom mieste

sa mení na :

Nové znenie :

Článok 4. Termín plnenia, bod 4.3 :

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v tomto termíne: **do 5.5.2018**

Dôvodom uvedenej zmeny je pozastavenie prác z dôvodu nevhodných klimatických podmienok počas zimného obdobia 2017 až 2018. Jedná sa o nepredvídateľné a neodvratiteľné udalosti mimoriadnej povahy, ktoré majú bezprostredný vplyv na predmet plnenia a ktoré vznikli až po uzatvorení zmluvy.

- Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo č.2/2017/ARR nedotknuté týmto Dodatkom č.2 ostávajú nezmenené.
- Tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.2/2017/ARR nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Je vyhotovený v piatich exemplároch, tri vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa
- Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tohto dodatku č.2 k zmluve o dielo č. 2/2017/ARR sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, porozumeli jeho obsahu, prehlasujú, že tento dodatok bol vyhotovený na základe pravdivých údajov, nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom.

V Prešove, dňa 23.04.2018

V Snine, dňa 17.04.2018

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....V.r.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

.....V.r.....
Ondrej Patlevič
konateľ

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 25.04.2018
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 26.04.2018