

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 816/2018/DORaK
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov /ďalej len „dodatok č. 2“/**

**Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. Objednávateľ:

Názov :	Prešovský samosprávny kraj
Sídlo :	Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán :	PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda samosprávneho kraja
IČO :	37870475
DIČ :	2021626332
Číslo účtu/IBAN :	SK 54 8180 0000 0070 0051 9082
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Telefón ,fax :	051/70 81 101-102
E-mail :	<u>predseda@vucpo.sk</u>

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ :

Názov:	ORIM EXTRA PLUS, s.r.o.
Sídlo :	Weberova 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Anna Lešková
Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:	
- vo veciach zmluvných:	Anna Lešková
- vo veciach technických:	Peter Leško
IČO:	36 725 081
DIČ :	2022357249
IČ DPH :	SK 2022357249
Číslo účtu/IBAN:	SK8411110000001053289009
Bankové spojenie :	UniCredit Bank
e-mail :	<u>orimk@centrum.sk</u>

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Dňa 20.09.2018 uzatvorili zmluvne strany zmluvu o dielo č. 816/2018/DORaK predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo - zhotoviť stavbu „**Revitalizácia**

interiérových priestorov sídla PSK na Námestí mieru 2 v Prešove – časť B I. NP a II. NP severné krídlo“ (ďalej len „zmluva“).

Počas uskutočňovania stavebných prác pri realizácii diela podľa **Zmluvy o dielo č. 816/2018/DORaK**, objednávateľ pokračoval v procese obstarávania projektovej dokumentácie na realizáciu zvyšných častí projektu **„Revitalizácia interiérových priestorov sídla PSK na Námestí mieru 2 v Prešove“** z ktorých vyplynuli nevyhnutné zmeny pôvodného zadania projektu, ktorý bol podkladom pre realizáciu prác podľa zmluvy. Tieto neočakávané „naviac“ a „menej“ práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie naviac prác je potrebné pre dokončenie diela a pre efektívne pokračovanie diela v ďalších etapách. Menej práce vyplynuli zo zmien projektu. Zmluvné strany sa preto podľa čl. IV. odst. 4.3. dohodli na tomto dodatku č. 2 k zmluve:

Čl. II

PREDMET DODATKU

- 2.1. Predmetom dodatku č. 2 je špecifikovanie naviac a menej prác nezahrnutých do pôvodného rozpočtu stavby, vrátane ich ocenenia smernými cenami.
- 2.2. Zhotoviteľ smerné ceny prerokoval s objednávateľom a podľa vzájomnej dohody vypracoval rozpočet pre práce naviac a práce menej, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku vo forme prílohy.
- 2.3. Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách:

2.3.1. V článku IV. Cena diela, ods. 4.1. v súlade s prílohami sa mení cena diela nasledovne:

Cena diela bez DPH:	148 968,62 €
DPH 20%:	29 793,72 €

Cena celkom spolu s DPH:	178 762,34 €
---------------------------------	---------------------

(slovom: stosedemdesiatosemtisícšesdesiatdva EUR tridsaťštyri centov)

2.3.2. Ods. 4.8. sa mení takto:

„ 4.8. Zhotoviteľ nesmie zrealizovať prípadné naviac a menej práce bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zmenu rozsahu prác s uvedením smerných cien zaznamenajú zmluvne strany v stavebnom denníku.“

Čl. III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Týmto dodatkom č. 2 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.

- 3.2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 3.3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 pred jej podpísaním riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že dodatok č. 2 nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa 1. 03. 2019

V Prešove, dňa 13. 03. 2019

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....

v. r. Anna Lešková

Konateľ

.....

v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.

predseda samosprávneho kraja

Dátum zverejnenia dodatku: 15. 03. 2019

Dátum účinnosti dodatku: 16. 03. 2019